



VI. 쾌적하고 아름다운 친환경 도시



친환경 도시가스 공급망 확대 [보급률 72%⇒85%]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2014 ~ 2026년(13년간)
- 총사업비 : 136억원(도 12, 시 76, 가스사 48)
- 사업내용 : 도시가스 배관망사업(120억), 단독주택 보조사업(16억)
- 연도별 사업계획 (단위 : 백만원)

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	3,400	3,400	3,400	3,400

- 연도별 보급률 계획

2022	2023	2024	2025	2026
72%	74%	77%	81%	85%

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액							집 행 액							비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	계	임기전	2022	2023	2024	2025	2026	
계	54,953	28,666	6,265	7,336	9,491	3,195	0	52,694	28,666	6,265	7,046	7,522	3,195	0	
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	4,459	2,397	632	500	680	250	0	4,279	2,397	632	500	500	250	0	
시 비	30,452	14,699	3,646	4,102	6,178	1,827	0	28,373	14,699	3,646	3,812	4,389	1,827	0	
기 타	20,042	11,570	1,987	2,734	2,633	1,118	0	20,042	11,570	1,987	2,734	2,633	1,118	0	

※ 공약실천계획에 따른 '22~'26년 총사업비는 136억원이나, '22~'23년도 집중적인 투자로 목표예산 달성(136.01억원)

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 99%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과

○ 도시가스 보급률(2025년 6월 기준) : 84%

○ 도시가스 배관망구축사업(470.12억)

- 2014~2021년 : 12,000세대(277억원)
- 2022년 : 현곡·외동 1,147세대(49.6억원)
- 2023년 : 서악·광명·건천 514세대(68.3억원)
- 2024년 : 532세대(75.22억원)

○ 단독주택 보조금 지원사업(10억원)

- 2022년 : 141세대(3억원)
- 2023년 : 167세대(5억원)
- 2024년 : 111세대(2억원) ※명시이월 후 2025년 진행중

○ LPG소형저장탱크 보급사업(17.7억원)

- 2022년 : 천북 갈곡리 일원 112세대(9.9억원)
- 2024년 : 선도동 야척마을 51세대(7.8억원)

□ 2025년 추진계획

○ 총사업비 : 60.15억원

○ 공급세대 : 총 477세대

○ 도시가스 배관망 구축사업

- '25. 5. ~ 12. : 공사 착공 및 준공, 도시가스 공급
(건천읍 모랫리 및 선도동 재동마을 약 134세대 / 31.95억원)

○ 단독주택 보조금 지원사업

- '25. 2. ~ 12. : 사업추진 및 도시가스 공급 (관내 약 150세대 / 6억원)

○ LPG소형저장탱크 보급사업

- '25. 6. : 업무협약 체결 (경주시 ⇄ 한국LPG사업관리원)
- '25. 9. ~ 12. : 착공 및 준공 (안강읍 양월2리 193세대 / 22.2억원)

□ 향후계획

○ 도시가스 미공급 지역 보급사업 지속 추진

관련 부서	주관부서	신성장산업과	과장 심일주(2750)	에너지산업팀장 박을준(2758)	담당자 이희천(2759)

마을단위 생활쓰레기·영농폐기물 처리종합대책 추진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2021 ~ 2026년
- 총사업비 : (계획) 2,445백만원(국비 31, 도비 22, 시비 2,392)
(추진) 3,055백만원(국비 31, 도비 22, 시비 3,002) ('25년 기준)
- 사업내용 : 생활쓰레기 및 영농폐기물 공동집하장 설치
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
생활쓰레기 55개소 영농폐기물 9개소	생활쓰레기 22개소 영농폐기물 5개소	생활쓰레기 10개소 영농폐기물 6개소	생활쓰레기 10개소 영농폐기물 6개소	생활쓰레기 10개소 영농폐기물 6개소

○ 사업별 확인지표

- 생활쓰레기 공동집하장 200개소 설치(완료 200)
- 영농폐기물 공동집하장 60개소 설치(완료 55, 잔여 5)

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	3,055	0	1,290	630	630	505	1,643	0	678	308	337	320	
국 비	31		31				16		16				
도 비	22		22				11		11				
시 비	3,002		1,237	630	630	505	1,616		651	308	337	320	
기 타	0						0						

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 98% (공동집하장 설치수량 기준)
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 22~25 생활쓰레기 공동집하장 : 목표 97개소 / 설치 200개소 (완료)
〈단위 : 개소〉

연도별	2021.12	2022.12	2023.12	2024.12	2025.6
추진실적	0→77 (증 77)	77→118 (증 41개)	118→158 (증 40개)	158→191 (증 33개)	191→200 (증 9개)

- 22~25 영농폐기물 공동집하장 : 목표 26개소 / 설치 55개소
〈단위 : 개소〉

연도별	2021.12	2022.12	2023.12	2024.12	2025.6
추진실적	0→25 (증 25)	25→36 (증 11개)	36→41 (증 5개)	41→46 (증 5개)	46→55 (증 9개)

□ **향후계획**

- 생활쓰레기 공동집하장 계속 설치 예정
- 영농폐기물 공동집하장 5개소 설치 예정

□ **기대효과**

- 쓰레기 불법투기 및 불법소각 방지를 통한 환경오염 예방
- 올바른 쓰레기 배출문화 정착으로 쾌적한 마을환경 조성

관련 부서	주관부서	자원순환과	과장 손유경(6690)	자원재활용팀장 이재현(6719)	담당자 고광규(6696)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 동천동, 황성동 일원(폐선부지 변 완충녹지)
- 사업기간 : 2020 ~ 2027년
- 총사업비 : 665억원(토지보상비 565억원, 공사비 100억원)
- 사업내용 : 공원, 휴식광장, 산책로, 운동시설, 자전거도로, 주차장 등
- 연도별 추진목표

2023	2024	2025	2026	2027
예산확보	사유지 보상완료	국유지 매입, 도시관리계획결정 기본설계	실시설계 및 실시계획인가 공사착공	공사준공

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	56,500	22,500	19,000	13,000	2,000	0	56,500	22,500	19,000	13,000	2,000	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	56,500	22,500	19,000	13,000	2,000		56,500	22,500	19,000	13,000	2,000		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율 (2025년 6월말 기준) : 70%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2019. 6. : 폐철도(동천~황성) 상생의 숲 기본구상 및 타당성 용역
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 6. : 도시계획시설(완충녹지) 실시계획인가 고시
- 2020. 6. : 토지보상 실시
- 2021. 1. ~ : 보상업무 위탁협약 체결(한국부동산원) 및 사유지 보상추진
- 2021. 12. : 지방재정투자사업 타당성 조사완료(한국지방행정연구원)
- 2022. 1. : 중앙투자심사 완료
- 2023. 7. ~ : 국유지 감정평가 시행 및 협의
- 2023. 5. ~ 8. : 국유재산 무상귀속 협의
- 2023. 10. ~ 12. : 국유재산 용도폐지 완료
- 2024. 7. : 사유지 211필지(71,429㎡) 보상완료(100%)
- 2024. 1. ~ : 국유지 관련기관 유상매입 협의(국가철도공단, 한국 자산관리공사)

□ 향후계획

- 2025. : 도시관리계획(완충녹지 → 공원) 결정(변경), 국유지 순차적 매입, 동천~황성 도시숲 조성사업 기본설계 용역 발주
- 2026. : 실시설계 및 실시계획인가
- 2027. : 사업완료

□ 현황사진



관련 부서	주관부서	철도도심재생과	과장 박준석(2540)	철도정비팀장 김수현(2288)	담당자 홍성일(2289)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 황성공원 전역(895,373㎡)
- 사업기간 : (계획)2020 ~ 2029년(10년간) / (추진)2020 ~ 2026년(7년간)
- 총사업비 : 535억원
- 사업내용
 - 도시관리계획(근린공원, 문화공원) 결정(변경)
 - 황성공원 조성계획(마스터플랜) 수립
 - 복합문화도서관(가칭) 사업계획 반영 (부지 30,000㎡)
 - 공원시설·교통처리 및 동선계획·식재계획 등 재검토
 - 공원조성계획에 따른 정비사업 시행
 - 황성공원 매입부지 지장물 철거
 - 도시바람길숲(수목 식재 및 산책로, 물길) 조성
 - 토지보상 137필지(97,189㎡)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
공원조성계획 수립 및 승인				
		황성공원 정비사업 연차별 시행		

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	45,700	200	36,200	6,800	2,500	0	39,553	200	35,752	800	2,739	62	
국 비	4,500		500	3,000	1,000	0	1,712		276	93	1,299	44	
도 비	1,350		150	900	300	0	514		83	28	390	13	
시 비	39,850	200	35,550	2,900	1,200	0	37,327	200	35,393	679	1,050	5	
기 타	0						0						

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 85%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과 및 향후계획**

2022	2023	2024	2025
황성공원 토지매입	황성공원 매입부지 철거공사		
	도시바람길숲 실시설계용역	도시바람길숲(황성공원) 조성사업	

- 2021. 10. : 공원녹지기본계획 승인(경상북도)
- 2021. 12. : 도시바람길숲 조성사업 선정(산림청)
- 2022. 12. : 도시바람길숲(황성공원) 조성사업 실시설계 용역
- 2023. 3. ~ 4. : 도시바람길숲(황성공원) 착수보고회 및 중간보고회 개최
- 2023. 8. ~ 10. : 황성공원 도시관리계획(안) 관련부서(기관) 협의
및 市도시계획위원회 심의
- 2023. 9. ~ 2024. 7. : 도시바람길숲(황성공원) 사업지 문화재 시굴
조사 용역(1,2단계)
- 2024. 1. ~ 5. : 황성공원 도시관리계획(안) 경상북도 도시계획위원회
심의, 결정 고시 (근린공원, 문화공원 결정)
- 2024. 5. ~ 7. : 도시바람길숲(황성공원) 조성사업(1단계) 관련부서
협의 및 실시계획인가 고시
- 2024. 8. : 조달청 공사 발주
- 2024. 11. : 도시바람길숲(황성공원) 조성사업(1단계) 착공
- 2024. 12. ~ 2025. 7. : 2단계 조성사업지 유적발굴조사 용역 진행

관련 부서	주관부서	도시공원과	과장 여동형(8770)	공원조성팀장 이재용(8785)	담당자 최새롬(8788)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 구황동 271번지 일원(3차 29,851㎡, 4차 35,170㎡)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년간)
- 총사업비 : 140억원
- 사업내용
 - 왕경숲 조성 실시설계 및 관련부서 협의
 - 왕경숲 3차·4차부지 매입
 - 왕경숲 조성 공사시행 및 준공
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
-	실시설계 용역 시행, 토지보상	토지보상	공사착공	공사준공

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	6,560	0	0	340	3,200	3,020	2,654	0	0	335	2,319	0	
국 비	1,500				200	1,300	0						
도 비	450				60	390	0						
시 비	4,610			340	2,940	1,330	2,654			335	2,319		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 38%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진실적 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 6. : 보문 왕경숲(3차) 실시계획 용역
- 2023. 6. : 보상계획공고·열람, 실시계획 주민공람
- 2023. 7. ~ 8. : 관련부서(기관)협의 및 토지 감정 평가
- 2023. 9. ~ : 보상협의(토지소유자, 관계인)
- 2023. 10. : 중앙토지수용위원회 사업인정 및 실시계획인가 고시
- 2024. 3. ~ 4. : 문화재현상변경 신청 및 허가
- 2024. 5. : 협의 불성립 토지 수용재결신청(도 토지수용위원회)
- 2024. 5. ~ 2025. 7. : 매장유산(문화재) 시·발굴 용역 시행
- 2025. 6. : 왕경숲 3차부지 조성 공사 착수
- 2026. 1. : 왕경숲 4차부지 토지매입 및 조성사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 주요 문화재 인접 지역으로 문화재 발굴 조사 등 사업기간 장기화 우려
 - 문화재 관련 허가 절차 사전 이행으로 사업기간 단축

관련 부서	주관부서	도시공원과	과장 여동형(8770)	공원조성팀장 이재용(8785)	담당자 김민호(8789)

친환경 자동차 보급 등 탄소제로 친환경 교통도시 2030 플랜

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 총사업비 : 199,800백만원
- 사업내용
 - 친환경자동차 충전인프라 구축
 - 친환경자동차(전기차, 수소차)구매 보조금 지급
 - 운행경유차 배출가스저감사업(조기폐차) 및 DPF(매연저감장치) 부착사업
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환사업
- 연도별 추진목표

〈단위 : 백만원〉

2022	2023	2024	2025	2026
9,800	15,000	15,000	15,000	15,000

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	123,970	44,916	24,268	17,073	20,704	24,926	44,220	0	16,009	14,287	13,924	0	
국 비	75,052	27,225	14,394	8,961	11,584	12,888	25,140		9,352	8,025	7,763		
도 비	19,322	6,333	3,253	2,609	3,006	4,121	6,219		2,194	1,994	2,031		
시 비	29,596	11,358	6,621	5,503	6,114	7,917	12,861		4,463	4,268	4,130		
기 타	0						0						

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 67%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과**

2022(추진실적)	2023년(추진실적)	2024(추진실적)	2025(계획)	2026(계획)
-전기자동차보급 ·승용 543대 ·화물 244대 ·전기버스 9대 ·이륜 63대	-전기자동차보급 ·승용 325대 ·화물 209대 ·전기버스 1대 ·이륜 37대	-전기자동차 보급 ·승용 333대 ·화물 168대 ·버스 7대 ·이륜 32대	-전기자동차보급 ·승용 860대 ·화물 300대 ·버스 26대 ·어택이통학버스 2대 ·이륜 85대	-전기자동차보급 ·승용 450대 ·화물 150대 ·전기버스 10대 ·이륜 100대
-공공용 전기차 충전시설 118기 운영 중	-공공용 전기차 충전시설 123기 운영 중	-공공용 전기차 충전시설 131기 운영 중		
-수소차보급 : 21대	-수소차보급 : 27대 -수소충전소 1개소 운영	-수소차보급 14대 -수소충전소 1개소 운영	-수소차보급 ·승용 65대 ·광역버스 6대	-수소차보급 : 70대
-조기폐차 : 1,295대	-조기폐차 : 1510대	-조기폐차 1742대	-조기폐차 : 1,751대	-조기폐차 : 2,000대
-DPF 부착 : 301대	-DPF 부착 : 270대	-DPF부착 195대	-DPF 부착 : 62대	-DPF 부착 : 200대
-CNG 보급 : 11대	-CNG 보급 : 15대			
-어택이차 LPG : 6대	-어택이차 LPG : 13대	-어택이차 LPG : 6대	-어택이차 LPG : 5대	-어택이차 LPG : 3대

□ **향후계획**

- 친환경 자동차 보급 확대 및 충전 기반 시설 구축을 통한 탄소중립 선도도시 구현
- 조기폐차 지원대상을 확대함으로써 미세먼지 등 대기오염물질 발생을 저감하여 청정대기환경 조성 기여

관 련 부 서	주관부서	환경정책과	과장 김홍근(6360)	기후변화대응팀장 최형용(6382)	담당자 이정민(6384)
					담당자 이하람(6383)
					담당자 진현범(6386)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	이행후 계속추진

- 현재 과잉공급 상태인 우리 지역의 택시면허 수를 감하여 종사자 소득 증대는 물론 택시산업 활성화 및 서비스 품질향상에 기여

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2029년(10년간)
- 총사업비 : '22 예산 25.96억원(국 1.716, 도 1.2012, 시 17.7428, 감차재단 5.3)
'23 예산 5.72억원(국 0.507, 도 0.3549, 시 3.5581, 감차재단 1.3)
'24 예산 14.7126억원(국 0.78, 도 0.546, 시 11.2866, 감차재단 2.1)
'25 예산 16.38억원(국 0.702, 도 0.4914, 시 12.7866, 감차재단 2.4)
- 사업내용
 - 현재 과잉공급 상태인 우리 지역의 택시면허 수를 감하여 종사자 소득 증대는 물론 택시산업 활성화 및 서비스 품질향상에 기여
 - 2019년 총량산정에 따라 10년간 559대 감차 추진
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 사업목표

2022	2023	2024	2025	2026
50대(법인44대, 개인6대) 감차 완료	13대(법인) 감차 추진	택시총량 산정, 예산 확보 및 감차 완료	예산 확보 및 감차 완료	예산 확보 및 감차 완료

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100% (매년 이행완료되는 사업)
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	9,357.26	3,080	2,596	572	1,471.26	1,638	7,646	3,080	2,596	572	1,398	0	
국 비	460.2	89.7	171.6	50.7	78	70.2	382.2	89.7	171.6	50.7	70.2	0	
도 비	259.35	-	120.12	35.49	54.6	49.14	204.75	-	120.12	35.49	49.14	0	
시 비	6,827.71	2,290.3	1,774.28	355.81	1,128.66	1,278.66	5,489.05	2,290.3	1,774.28	355.81	1,068.66	0	
기 타	1,810	700	530	130	210	240	1,570	700	530	130	210	0	

□ 추진경과[실적]

2022	2023	2024	2025	2026
50대(법인44대, 개인6대) 감차 완료	13대(법인) 감차 완료	18대(법인12대, 개인6대) 감차 완료	택시총량 산정, 예산 확보 및 감차 (예정)	예산 확보 및 감차

관련
부서

주관부서	교통행정과	과장 임정택(6520)	교통행정팀장 임상국(6521)	담당자 김명석(6522)
------	-------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 전역
- 사업기간 : (계획)2019년 ~ 2024년(5년간) / (추진)2019년 ~ 2027년(8년간)
- 총사업비
 - (계획) 609억원(국비 320 도비 87 시비 202)
 - (추진) 636억원(국비 337 도비 82 시비 217)
- 사업내용 : (경주시전역)블록시스템 및 유지관리시스템 구축 1식,
(탐동중블록)노후 상수도 개체 69km 및 유수율 85% 달성
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
블록시스템 구축	노후상수관로 개체	유지관리시스템 구축 및 성과심사	사업완료 및 정산	-

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	63,647	32,882	15,207	7,046	8,512	0	63,647	32,882	15,207	7,046	8,512	0	
국 비	33,723	15,600	9,124	4,900	4,099		33,723	15,600	9,124	4,900	4,099		
도 비	8,240	5,185	1,825	644	586		8,240	5,185	1,825	644	586		
시 비	21,684	12,097	4,258	1,502	3,827		21,684	12,097	4,258	1,502	3,827		
기 타	0	-	-	-			0	-	-	-			

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 70%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과[주요성과]

- 2019. 8. : 현대화사업 선정 및 추경 임시예산 통보(환경부)
- 2019. 9. : 위·수탁 협약 체결(경주시↔K-water)
- 2019. 12. : 현대화사업 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 12. : 블록시스템 구축공사(우선사업대상지) 착공
- 2021. 12. : 황리단길 구간 노후관로 교체공사 준공
- 2022. 3. : 환경부 사전기술검토 완료
- 2022. 5. : 블록시스템 구축공사(우선사업대상지) 준공
- 2022. 5. : 동성로구간 노후관로 개체공사 준공
- 2022. 9. : 화랑로구간 노후관로 개체공사 준공
- 2022. 12. : 긴급관망정비공사(TD-07 구간) 착수
- 2023. 6. : 관망정비공사(탑동중블록) 입찰공고
- 2023. 11. : 관망정비공사(탑동중블록) 착공
- 2024. 6. : 긴급관망정비공사(TD-07 구간) 준공
- 2024. 7. : 2단계(후속) 노후 상수도 정비사업 사업 국·도비 교부

□ 향후계획

- 2026. 6. : 사업 성과판정 착수
- 2026. 12. : 노후관망 정비공사(탑동중블록) 완료
- 2027. 6. : 사업 성과심사 완료 및 인계
- 2029. 12. : 2단계(후속) 노후상수도 정비사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 문화재 시·발굴 등 문화재 관련 법률절차 이행에 따른 사업지연

관련 부서	주관부서	상수도과	과장 김영기(7830)	누수방지팀장 이상완(7850)	담당자 임대근(7851)
----------	------	------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 사업개요

- 위 치 : 시가지 내 총 7개지구(북군, 동천, 성건, 충효, 용강, 황오, 황남)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 82억원(국비 49.2, 시비 32.8)
- 사업내용 : 노후하수관 개체 8.5km
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
1.2km 개체완료	0.5km 개체완료, 6.8km 실시설계	실시설계완료	공사착공	사업완료

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	4,287	0	1,300	310	757	1,920	2,367	0	1,300	310	757	0	
국 비	2,066			186	454	1,426	640			186	454		
도 비	0						0						
시 비	2,221		1,300	124	303	494	1,727		1,300	124	303		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약 진도율(2025년 6월말 기준) : 40%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 08. : 공사착공(동천, 성건, 충효)
- 2022. 11. : 동천·성건·충효지구 일부구간 준공(1.2km)
- 2023. 02. : 공사착공(성건, 황오)
- 2023. 06. : 성건·황오지구 일부구간 준공(0.5km)
- 2023. 07. : 기본 및 실시설계 착수(황남, 용강, 북군) → 설계진도 95%
- 2024. 9. : 설계자문위원회 자문(경주시)
- 2025. 3. : 재원의 조달 및 사용에 관한 협의완료(환경부)
- 2025. 4. : 경주시 일상감사 완료

□ 향후계획

- 2025. 5. : 잔여구간 공사 총괄발주(황남, 용강, 북군 등 7.3km)
- 2025. 8. : 공사착공(총괄분)
- 2026. 12. : 사업완료

관련
부서

주관부서	생활하수과	과장 권혁섭(8800)	하수정비팀장 최중한(8809)	담당자 황재인(8811)
------	-------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원(산내면, 내남면, 감포읍, 문무대왕면, 양남면 일원)
- 사업기간 : (계획) 2017년 ~ 2026년(10년간) / (추진) 2017년 ~ 2027년(11년간)
- 총사업비
 - (계획) 546억원(국비299 도비36 시비211)
 - (추진) 555억원(국비299 도비36 시비220)
- 사업내용
 - 산내면 상수도 확충사업
 - 사 업 비 : 416억원(국280, 도36, 시100)
 - 사업기간 : (계획) 2017년 ~ 2026년 / (추진) 2017년 ~ 2027년
(동절기 공사중지 기간 연장)
 - 사업내용 : 관로 100km, 가압장 23개소, 배수지 1개소 등
 - 내남면 상수도 확충(상신, 박달, 안심리)
 - 사 업 비 : 56억원(전액시비)
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
 - 사업내용 : 관로 16km, 가압장 6개소
 - 동해안지역 상수도 확충사업(문무대왕: 구길, 용당, 봉길/ 감포: 대본2, 대본3)
 - 사 업 비 : 27.8억원(국19.5, 시8.3)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
 - 사업내용 : 관로 6.3km

- 양남면 급수구역 확장공사(하서리~효동리)
 - 사 업 비 : (계 획) 36억원(전액시비) / (추진) 45억원(전액시비)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
 - 사업내용 : 관로 12km, 가압장 5개소
- 문무대왕면 호암리 급수구역 확장공사
 - 사 업 비 : 11억원(전액시비)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
 - 사업내용 : 관로 2.8km, 가압장 1개소

○ 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
공사추진	공사추진	공사추진 (산내면) 준공(동해안)	공사추진 (산내면, 내남면, 양남면, 문무대왕면)	준공 (산내면, 내남면, 양남면, 문무대왕면)

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	42,588	13,608	6,671	7,467	5,942	8,900	33,918	13,608	6,671	7,467	5,942	230	
국 비	20,660	6,800	2,640	2,300	1,920	7,000	13,860	6,800	2,640	2,300	1,920	200	
도 비	2,275	769	275	103	228	900	1,405	769	275	103	228	30	
시 비	19,653	6,039	3,756	5,064	3,794	1,000	18,653	6,039	3,756	5,064	3,794	0	
기 타	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 61%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 산내면 상수도 확충사업 공정률 52%(25.5)
- 내남면 안심, 상신, 박달리 급수구역 확장공사 공정률 67%(25.5)
- 양남면 급수구역 확장공사(하서리~효동리) 공정률 86%(25.5)
- 문무대왕면 호암리 급수구역 확장공사 공정률 76%(25.5)
- 동해안지역 상수도확충사업 공정률 100% 완료(24.12)

□ 향후계획

- 2026. 12. : (문무대왕면) 상수도 확충사업 준공
- 2026. 12. : (내남면, 양남면) 급수구역 확장공사 준공
- 2027. 5. : (산내면) 상수도 확충사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 대규모 전환군특 예산확보 불확실성과 열악한 공기업체회계 재정사항으로 사업비 확보 애로
- 국·도비 확보 활동강화, 일반회계 지원 등 예산확보 강화로 조기 준공 도모

관련 부서	주관부서	상수도과	과장 김영기(7830)	시설팀장 이재수(7831)	담당자 장운필(7832)

형산강(황성, 용강), 신당천, 남천, 모화천 등 하천둔치 조성

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
[남천] · 1차분 공사 준공 (형산강 합류부 ~ 오릉교) · 2차분 공사 준공 (오릉교~문천교) [모화천] · 1차분 공사 준공 (동천 합류부 ~ 부영아파트) · 2차분 공사 준공 (부영아파트 ~ 계동교)	[남천] · 3차분 공사 착공 (문천교~교촌교) · 전체 사업 준공 [모화천] · 계동교 상류부 : 철도 철거 이후 시행 계획			

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,000	1,600	5,400	900	1,500	1,000	1,000	1,000	
국 비									
도 비									
시 비	7,000	1,600	5,400	900	1,500	1,000	1,000	1,000	
민 자									

□ 추진사업 개요

○ 위 치 : 경주시 관내 일원

○ 사업기간 : 2020 ~ 2026년

○ 총사업비 : 303.7억원(시비)

○ 사업내용 : 둔치 및 수변공간 조성 7개소 / 16.4km

① 건 천 천 : (건 천 교 ~ 건천운동장) 1.9km / 22.5억원 ['21.12. 완 료]

② 남천(시래): (구 정 교 ~ 시 래 교) 1.8km / 20억원 ['25.03. 완 료]

③ 남천(황남): (교촌교 ~ 서천합류부) 1.7km / 30.2억원 ['25.10.준공예정]

④ 모 화 천 : (부영2단지APT~모화불고기단지) 2.1km / 32억원 ['26.12.준공예정]

⑤ 칠 평 천 : (풍산금속 ~ 근 계 교) 3.0km / 39억원 ['24.11. 완 료]

⑥ 고천(건천): (화천2교 ~ 신 전 교) 1.9km / 10억원 ['24.12. 완 료]

⑦ 형산강(용항뜰): (황성대교 ~ 휴포레앞) 4.0km / 150억원 ['26.07.착수예정]

※ 신 당 천 : 신당천 하천재해예방사업 준공('26. 3월) 후 추진 예정

○ 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
[건천천] 22.5억 • 공사 준공('21.12월)				
[칠평천] 31억 • 둔치조성 준공/ 2.5km	[칠평천] 5억 • 산책로 0.3km/ 3억 • 경관조명 0.5km/ 2억	[칠평천] 3억 • 산책로 0.3km/ 3억		
[남천(시래)] 9.4억 • 1차 공사 준공/ 1.0km	[남천(시래)] 7.6억 • 2차 공사 준공/ 4.6억 • 보행데크 0.4km/ 3억	[남천(시래)] 3억 • 3차 공사 준공/ 3억 (조경식재 등)		
	[고천] 10억 • 조경식재/ 경관조명 실시설계 및 발주(10억)	[형산강(용항뜰)] 0.2억 • 기본설계 및 환경청 협의	[형산강(용항뜰)] • 계획 검토(형산강 하천 환경정비사업 연계)	
[남천(황남)] 17억 • 1, 2차분 공사 준공 (서천합류부~문천교)	[남천(황남)] 0.2억 • 조경식재 등 실시설계	[남천(황남)] 4억 • 호안정비 / 복구 (문천교~교촌교)	[남천(황남)] 9억 • 호안정비 / 복구 (문천교~교촌교)	
[모화천] 6억 • 1차 공사 준공/ 0.8km	[모화천] 4억 • 2차 공사 준공/ 0.3km (부영APT~모화초교)	[모화천] 0.2억 • 공사 실시설계 0.3km	[모화천] • 계획 검토(계동교 상류부 도로정비 후 시행)	

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	14,980	7,570	4,200	1,270	1,040	900	12,702	7,570	2,559	1,183	1,070	320	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	14,980	7,570	4,200	1,270	1,040	900	12,702	7,570	2,559	1,183	1,070	320	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 5월말 기준) : 80%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2021. 12. : [건천천] 둔치 및 수변공간조성 L=1.9km 준공
- 2023. 8. : [모화천] 둔치 조성 L=1.1km 준공(동천합류부~모화초교)
- 2024. 11. : [칠평천] 둔치 및 수변공간조성 L=3.0km 준공
- 2024. 12. : [고천(건천)] 수변공간조성 L=1.9km 준공
- 2025. 3. : [남천(시래)] 둔치 및 수변공간조성 L=1.8km 준공
- 2025. 3. : [남천(황남)] 둔치 및 수변공간조성 L=1.4km 준공

□ 향후계획

- [모화천]
 - 계동교 상류부 도로 정비 후 산책로 조성 마무리
- [남천(황남)]
 - 2025. 10. : 잔여구간 L=0.3km 목주열 설치 및 전구간 잔디식재 완료 예정

○ [형산강(황성, 용강)]

- 2025. 10. : 낙동강유역환경청 협의

※ 환경부에서 시행하는 「형산강 하천환경정비사업」과 연계되어 검토 필요

○ [신당천]

- 신당천 하천재해 예방사업 완료 후 추진 계획 수립

※ 제방 수목식재 계획 검토 결과

- 한국건설기술연구원 : 제방 안정을 위해 수목 식재 제외 검토
- 한국수자원학회 : 관목류 식재 권고

□ 문제점 및 대책

- 형산강은 하천환경정비사업(국가시행) 구간에 포함되어 사업 완료 후 시행 검토 필요

- 신당천은 태풍 「힌남노」 내습 이후 통수단면 확보를 위한 퇴적토 준설의 주민요구 증가에 따라 둔치조성 계획 재검토 필요

□ 기대효과

- 둔치, 공원 및 산책로 조성 등 친수공간을 제공하여 지역주민들의 여가활동 및 힐링 공간으로 활용

관련 부서	주관부서	건설과	과장 정광락(6390)	하천계획팀장 김창식(6404)	담당자 박종현(6406)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 서면, 용강동, 천북면, 불국동
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 총사업비 : 104억원
- 사업내용 : 저수지 둘레길 조성
 - 심 곡 지 : 둘레길 조성 L= 4.5km / 55억원 ['25.06. 준공예정]
 - 구 곡 지 : 친수공원 조성 A=15,000㎡ / 24억원 ['24.08. 준 공]
 - 성 지 지 : 둘레길 조성 L= 2.5km / 18억원 ['24.12. 준 공]
 - 하 동 지 : 둘레길 조성 L= 0.5km / 7억원 ['24.08. 준 공]
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025
- 예산확보 - 구곡지 착공 - 성지지 용역	- 예산확보 - 심곡지(2차분) 공사착공 - 구곡지 공원조성 준공 - 하동지 착공 - 성지지 착공	- 예산확보 - 심곡지(2차분) 공사준공 - 심곡지(3차분) 공사착공 - 구곡지 주차장 준공 - 하동지 준공 - 성지지 준공	심곡지(3차분) 공사준공

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	10,410	4,610	1,500	1,500	2,800	0	8,626	1,594	932	2,052	3,360	688	
국 비	0						0						
도 비	345	45	300				125		97	28			
시 비	10,065	4,565	1,200	1,500	2,800		8,501	1,594	835	2,024	3,360	688	
기 타	0						0						

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 5월말 기준) : 86%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2021. 12. : 심곡지(1차분) 준공
- 2024. 8. : 구곡지 공사 준공(공원, 주차장, 경관조명)
- 2024. 8. : 하동지 공사 준공
- 2024. 12. : 성지지 공사 준공
- 2025. 1. : 심곡지(2차분) 공사 준공

□ **향후계획**

- 2025. 10. : 심곡지 3차분 실시설계 및 사전 행정절차 이행
- 2025. 11. : 심곡지 3차분 공사 시행

□ **문제점 및 대책**

- 강우 등에 따른 저수지 수위 상승으로 공사 지연 발생
- 심곡지, 성지지, 하동지는 한국농어촌공사 관리 저수지로 농업기반시설 사용허가가 필요함(매년 사용료 발생)

관련 부서	주관부서	건설과	과장 정광락(6390)	농촌개발팀장 황정우(6409)	담당자 조용민(6410)