



I . 세계적인 역사문화도시 육성



1

경주 역사문화관광 특례 지정 추진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획

- 사업기간 : 2022 ~ 특례지정 시까지
- 총사업비 : 22,000천 원(연구용역비)
- 사업내용
 - 다양한 사군구특성과 단순 인구만으로 가늠하기 힘든 실질적 행정수요 등에 대응해 사군구가 직접 지역발전에 필요한 특례 권한을 행안부로 신청하는 제도인 경주역사문화관광 특례 지정
 - 경주특별자치시 설치에 관한 특별법 제정

[지방자치법 198조제2항2호(대도시 등에 대한 특례 인정)

❖ 실질적인 행정수요, 국가균형발전 및 지방소멸위기 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 행정안전부장관이 지정하는 시·군·구

- 사업별 확인지표 : 특례지정
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025
특례발굴 연구용역	· 시의회 의결 및 · 시군구 특례협의회 설치 요청(시↔도) · 특례를 둘 수 있는 시군구 지정 신청 (시→행안부) · 특례심의(행안부)	특례내용을 포함한 특별법(안) 마련	특별법 제정 건의 등 필요조치

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 50%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 8. ~ 12. : 특례지정을 위한 연구용역 시행
- 2023. 1. : 용역완료 보고회
- 2023. 2. : 행안부 집중컨설팅(1차)
- 2023. 7. : 행안부 집중컨설팅(2차)
- 2023. 9. : 특례사무 관련 상위부서와 협의
- 2023. 11. : 특례사무 행안부 건의(경주시장)

연번	특례 사무	근거 법령 (지정권자)	주요 내용
1	문화지구 지정·관리	지역문화진흥법 제18조 (시도지사 및 50만 이상 대도시 시장)	문화 자치역량 강화를 위한 문화특화지구 지정 권한 이양
2	박물관·미술관 등록, 변경등록, 설립계획 승인 등	박물관 및 미술관 진흥법제16조, 제17조의2, 제18조 (시도지사 및 50만 이상 대도시 시장)	지역예술인 창작육구 고양을 위한 공립·시립 박물관·미술관 설립·운영
3	국가지정문화유산 역사문화환경 보존지역 내 행위허가	문화유산법 제35조 (국가유산청장, 시도지사)	행위허가 권한 이양 및 단일화를 통한 업무처리
4	역사문화환경 보존지역 보호	문화유산법 제13조 (국가유산청장, 시도지사)	문화유산 종별 역사문화환경 보존지역의 범위 결정 권한 이양을 통한 특성화 지역개발

- 2024. 8. : 경주특별자치시(역사문화관광도시) 설치 특별법(안)
마련을 위한 연구용역 시행
- 2024. 12. : 경주특별자치시 설치에 관한 특별법(안) 마련

□ 향후계획

- 2025. ~ : 특별법 제정을 위한 사전검토 추진

□ 문제점 및 대책

- 실질적 행정수요에 필요한 특례 사무를 발굴하였으나, 권한 이양에 대한
관련 상위부서(문체부, 국가유산청, 경상북도)와의 협의에 어려움이 있어
APEC 정상회의 이후 특례를 포함한 특별법 제정을 추진하고자 함.

관련 부서	주관부서	총무새마을과	과장 김민대(6580)	시정팀장 손정숙(6587)	담당자 김양신(6588)
----------	------	--------	--------------	----------------	---------------

2

신라왕경 14개 핵심유적 정비·복원 본격추진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	국가유산청, 경상북도, 경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 총사업비 : 10,150억원(국 7,105 도 1,319 시 1,726)
- 사업내용 : 신라왕경 14개 핵심유적 복원·정비
 - 월성, 황룡사지, 분황사지, 구황동 원지, 미탄사지, 동궁과 월지, 첨성대, 대릉원 일원, 동부사적지, 춘양교지와 월정교지, 천관사지, 인왕동사지, 낭산 일원, 사천왕사지
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
신라왕궁(월성) 복원·정비	A지구 서성벽 발굴조사	A지구 남성벽 발굴조사	C지구 중앙 건물지, 동편 구역 발굴조사	C지구 출토유물 전수조사	A·C지구 미 발굴 구역, C 지구 남편구역 발굴조사
동궁과 월지 복원·정비	3호 건물 전통 단청정비 1호 건물 보수	방문자센터 건립지 발굴 (시굴)조사 야간경관 정비설시설계	야간경관정비 공사(연꽃단지) 시행 야간경관 정비 (전각 및 성벽) 설시설계	야간경관 정비 (전각 및 성벽) 공사 시행	동궁과 월지 발굴 및 주변정비
월정교·춘양교지 복원·정비	춘양교지 경관조명 설치공사	춘양교지 관람편의시설 조성공사	춘양교지 주변 수복과 재현, 사유지매입	발굴 조사실시 주변환경정비	춘양교 수복과 재현 설시설계

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
황룡사 복원·정비	황룡사 남쪽 담장외곽 정비 사업부지 발굴 황룡사 복원 8차심화연구 황룡사지 북편지정비	황룡사9층목탑 증강현실 콘텐츠 개발 황룡사지입구 기단 정비 황룡사지 남쪽광장 정비	황룡사중금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사지 중심사역 기단정비	황룡사중금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사지 중심사역 기단정비	황룡사지 중심사역 기단정비
신라왕경 방 복원·정비	신라왕경방 정비 및 활용 사업실시설계	신라왕경방 정비 및 활용사업	신라왕경방 정비 및 활용사업	신라왕경방 정비 및 활용사업	
대형고분 발굴 및 전시	금관총보존 전시관 개관 고분정보센터 건립공사 준공	고분정보센터 디지털정보화 구축사업 고분정보센터 개관	보존전시관 및 고분정보센터 주변정비공사		
쪽샘지구 복원·정비	토지매입 (법장사 등) 분포조사	토지매입 발굴조사 정비기본계획	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	황남동 소형 고분군 재발굴 동해남부선 정비사업
첨성대 주변 발굴·정비	발굴조사 (첨성로남쪽)	발굴조사 (석교지남쪽)	수로 및 석교 복원	수로 및 석교 복원	발굴조사 (동부사적지대내)
구황동 원지 복원·정비	경역정비 실시설계	경역정비 1차	경역정비 1차	경역정비 2차	경역정비 2차
미탄사지 복원·정비	발굴조사	정비기본계획 학술대회 발굴조사	발굴조사 건물지 정비	발굴조사 건물지 정비	회랑외곽 발굴조사
분황사지 복원·정비	복원 건물 고증연구 세계유산 영향평가 용역	경관조명 설치 및 주변정비	종무소건립 및 주변정비	주변정비	건물지 (문자등)정비
인왕동사지 복원·정비	경역정비 (건물지)	경역정비 (건물지)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (강당지북편)
천관사지 복원·정비	주변정비	주변정비	사역 북동측 발굴조사	연지 및 주변 영역 발굴조사	회랑외곽 발굴조사
낭산일원 복원·정비	토지매입 정비기본계획	토지매입 경역정비 실시설계	토지매입 경역정비 발굴조사	토지매입 경역정비 발굴조사	낭산 주변 심화연구 등
사천왕사지 복원·정비	금당지 심화연구	경역 내 정비 용역	경역 내 정비공사 금당지 기단 복원설계	발굴조사 (강당지북편) 금당지 기단복원	회랑외곽 발굴조사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	532,758.9	416,844	20,292	28,222	35,285.9	32,115	464,083	387,472	15,217	22,791	24,809	13,794	
국 비	371,422.4	291,337.2	13,998.0	19,754.0	24,629.2	21,704	331,916	278,507	10,484	15,946	17,371	9,608	
도 비	67,375.4	49,633.9	3,146.5	4,233.5	5,328.5	5,033	56,020.5	44,427	2,366.5	3,418	3,721	2,088	
시 비	93,961.1	75,872.9	3,147.5	4,234.5	5,328.2	5,378	76,146.5	64,538	2,366.5	3,427	3,717	2,098	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 45.72% (예산 집행액 기준)
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 신라왕궁 및 황룡사 건립사업 대통령 지역공약 선정(' 12. 12.)
- 신라왕경유적 복원정비 업무협약(' 13. 10. 21)-국가유산청, 경상북도, 경주시
- 신라왕경 복원·정비사업 추진단 설치(' 14. 4. 28.)
- 황룡사 역사문화관 개관(' 16. 11. 19.)
- 제20대 국회 신라왕경 특별법 181인 공동발의(' 17. 5. 29.)
- 황룡사 임시주차장 준공(' 17. 9.)
- 월정교 문루 복원(' 18. 4. 6. 준공)
- 월정교 주변정비(건축/토목/조경) 준공(' 18. 10. 26.)
- 신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법 제정(' 19. 12. 10.)
- 황룡사지 북편 정비사업 준공(' 22. 4.)
- 월성 해자 정비·재현 공사 준공(' 22. 5.)

- 금관총 및 신라고분정보센터 건립공사 준공('22. 12.), 임시개관('23. 8.)
- 월성발굴조사 운영시설(송문대) 건립 준공(' 23. 1.), 개관(' 24.6.)
- 황룡사지 진입부 기반정비공사(' 23.3.)
- 황룡사지 중심사역 기반정비 실시설계용역 ('23.6.)
- 황룡사지 남쪽광장 정비공사('23.7.)
- 신라왕경 방 정비·활용사업 국가유산청 승인(' 23.7.), 시행('24.1.)
- 신라왕궁 영상관 재개관('24.5.)
- 황룡사 9층 목탑 증강현실 콘텐츠 개발('24.6.)
- 황룡사 진입부 기반 정비공사 준공('24.12.)

□ 향후계획

- 2025년도 신라왕경 핵심유적 복원정비 시행계획 추진에 따라 경주 역사문화도시 조성, 신라왕경 핵심유적 원형회복(가시화), 신라왕경 핵심유적 관광자원 확보

□ 문제점 및 대책

- 각 사적지 사업부지 내 사유지 매입 지연
- 신라왕경 핵심유적 고증자료 부족 등으로 원형확인이 어려움

관련부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	팀장 김경현(6135)	담당자 설준엽(6138) 담당자 이지은(6136) 담당자 김태영(6137)
			팀장 김정희(6140)	담당자 김성현(6141) 담당자 김동완(6142) 담당자 경기현(6148)
			팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768) 담당자 오수민(7767)

2-1

신라왕궁(월성)복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 인왕동 387-1 일원
- 사업기간 : 2006 ~ 2035년(30년간)
- 총사업비 : 2,700억원(국비 1,890, 도비 364, 시비 446)
- 사업내용 : 월성 발굴조사 및 학술연구, 주요 유적 복원·정비
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
신라왕궁(월성) 복원 · 정비	A지구 서성벽 발굴조사	A지구 남성벽 발굴조사	C지구 중앙 건물지, 동편 구역 발굴조사	C지구 출토유물 전수조사	A·C지구 미발굴 구역, C지구 남편 구역 발굴조사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	105,966	81,413	2,700	5,900	7,623	8,330	103,890	81,413	2,700	5,820	7,125	6,832	
국 비	74,008	56,989	1,722	4,130	5,337	5,830	72,554	56,989	1,722	4,074	4,987	4,782	
도 비	11,842	8,075	489	885	1,143	1,250	11,530	8,075	489	873	1,068	1,025	
시 비	20,116	16,349	489	885	1,143	1,250	19,806	16,349	489	873	1,070	1,025	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 38%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과[주요성과]

- 2014. ~ 계속 : 월성 발굴조사 및 학술연구 시행
 - A지구(서성벽, 남성벽), C지구 발굴 중 (2030년까지)
- 2018. 7. ~ 2022. 5. : 월성 해자 재현·정비공사 시행·준공
 - 해자 6개소, 담수량 6,400톤, 면적 12,771㎡(담수 깊이 0.5m)
- 2018. 10. ~ 2023. 7. : 월성 발굴조사 운영시설(송문대) 건립
 - 지상 1층 3개동 (전시동, 사무동, 목재수장고), 건축면적 2,369㎡
- 2021. 1. ~ 2022. 3. : 월성 해자 용수공급시설공사 시행
 - 관정 3개소(600톤/일), 송수관로 1,176m, 순환공급시설 1개소
- 2021. 8. ~ 2022. 4. : 월성 해자 주변정비공사(전기 및 통신)
 - 경관조명 117개, 탐방로 보행등 117개, 가로등 30개, 자동제어설비 1식
- 2021. 8. ~ 2023. 12. : 월성 서편지 종합정비계획수립
- 2022. 9. ~ 2024. 8. : 월성 관람환경개선 기본계획 및 실시설계 시행
- 2023. 7. ~ 2024. 4. : 신라월성연구센터(송문대) 부대시설공사 시행
 - 쉼터, 주변정비 및 주차장(69면) 조성
- 2023. 10. ~ 2024. 4. : 신라왕궁영상관 리모델링 및 재개관
- 2024. 10. : 월성 관람환경개선(탐방로 정비) 공사 착공

□ 향후계획

- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 25년도 발굴조사 및 학술연구 협약체결
- 2025. 2. ~ 2025. 12. : 월성 관람환경개선(2차분) 공사 시행
- 2025. 7. : 월성 관람환경개선(탐방로 정비) 준공

□ 문제점 및 대책

- 국가유산청 승인, 행정절차 등을 조속히 마무리하여 빠른 사업 추진

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경1팀장 김경현(6135)	담당자 설준엽(6138)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-2 동궁과 월지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 인왕동 26번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2035년(26년간)
- 총사업비 : 630억원(국비 441, 도비 83, 시비 106)
- 사업내용 : 동궁과 월지 발굴조사 및 학술연구, 야간경관 및 관람편의시설 정비
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
동궁과 월지 복원 · 정비	3호 건물 전통 단청정비 1호 건물보수	야간경관정비 실시설계	야간경관정비 (연꽃단지) 시행 야간경관정비 (전각 및 성벽) 실시설계	야간경관정비 (전각 및 성벽) 공사 시행	동궁과 월지 발굴 및 주변정비

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	33,865	29,825	900	840	1,200	1,100	31,502	29,799	900	59	4	740	
국 비	23,206	20,378	630	588	840	770	21,552	20,366	630	38	0	518	
도 비	3,805	3,199	135	126	180	165	3,450	3,196	135	8	0	111	
시 비	6,854	6,248	135	126	180	165	6,500	6,237	135	13	4	111	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 50%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2019. 10. ~ 2025. 12. : 동공과 월지 발굴조사 및 학술연구 용역
- 2021. 3. ~ 2022. 4. : 관람환경개선 및 수목정비사업
- 2021. 12. ~ 2022. 9. : 3호 건물전통단청정비
- 2022. 4. ~ 2022. 12. : 야간경관조명 종합정비 기본계획
- 2022. 5. ~ 2022. 12. : 1호 건물 보수공사
- 2023. 3. ~ 2023. 12. : 야간경관 정비 실시설계(연꽃단지)
- 2024. 9. ~ 2024. 11. : 연꽃단지 야간경관 기본 콘텐츠 제작 및 디자인 용역
- 2024. 9. ~ 2025. 6. : 야간경관 정비(전각 및 호안석축) 실시설계용역 시행
- 2024. 10. ~ 2025. 5. : 관람편의시설 정비 실시설계용역 시행
- 2024. 11. ~ 2025. 3. : 연꽃단지 정비 실시설계용역
- 2024. 11. ~ 2025. 4. : 임시주차장 정비(APEC) 실시설계용역
- 2025. 4. ~ 2025. 9. : 연꽃단지(야간경관 및 탐방로 등) 정비공사 시행

□ 향후계획

- 2025. 5. ~ 10. : 임시주차장 정비공사(APEC) 시행
- 2025. 6. ~ 10. : 관람편의시설 정비공사 시행
- 2026. 1. ~ 12. : 야간경관 정비(전각 및 호안석축) 정비공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 국가유산청 설계 승인, 행정절차 등을 조속히 마무리하여 빠른 사업 추진

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경1팀장 김경현(6135)	담당자 김태영(6137)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-3 춘양교지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 인왕동 355-1번지 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2030년(12년간)
- 총사업비 : 200억원(국 140, 도 30, 시 30)
- 사업내용 : 춘양교지 유적 복원정비 및 활용연구
사적지 일대 주변 정비 및 관람편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
월정교·춘양교지 복원·정비	춘양교지 경관조명 설치공사	춘양교지 관람편의시설 조성공사	춘양교지 주변 수복과 재현, 사유지매입	발굴 조사 실시 주변환경정비	춘양교 수복과 재현 실시설계

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	4,761	3,466	780	470	0	45	4,600.6	3,341	780	470	0	9.6	
국 비	3,301.2	2,426.2	546	329	0	0	3,214	2,339	546	329	0	0	
도 비	707.4	519.9	117	70.5	0	0	688.5	501	117	70.5	0	0	
시 비	752.4	519.9	117	70.5	0	45	698.1	501	117	70.5	0	9.6	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 23%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2019. 8. ~ 2020. 5. : 춘양교지 석재유물 정비사업
- 2019. 11. ~ 2020. 12. : 춘양교지 종합정비계획 수립
- 2020. 12. ~ 2021. 12. : 춘양교지 유구 3D 정밀실측 대행사업
- 2020. 12. ~ 2021. 4. : 춘양교지 및 월정교 주변 보수정비공사
- 2021. 12. ~ 2022. 5. : 춘양교지 관람편의시설 조성부지 발굴조사
- 2022. 3. ~ 2022. 5. : 춘양교지 경관조명 설치공사
- 2022. 10. ~ 2023. 10. : 춘양교지 3D 정밀실측 및 학술대회 대행사업
- 2023. 5. ~ 2023. 7. : 춘양교지 경관조명 추가 설치공사
- 2023. 7. ~ 2023. 11. : 춘양교지 관람편의시설 조성부지 정비사업
- 2023. 12. ~ 2025. 6. : 춘양교지 복원 연구 용역시행
- 2025. 2. ~ 2026. 2. : 춘양교지 복원정비사업 손실보상 지원용역 시행

□ 향후계획

- 춘양교 교대부분 발굴 조사 실시 및 주변 환경정비
- 춘양교 수복과 재현, 옛길 복원을 통한 탐방코스 조성

□ 문제점 및 대책

- 교대 부분 토지매입에 어려움이 있어 복원·정비계획 지연
- 토지감정평가 실시 및 지속적인 방문을 통한 사유지 매각 설득
하고 있으나, 금액 및 이주 어려움 등의 사유로 지주 매각 의사 없음.

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경1팀장 김경현(6135)	담당자 이지은(6136)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-4 황룡사 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경북 경주시 구황동 340번지 일원
- 사업기간 : 2006 ~ 2035년(30년간)
- 총사업비 : 2,700억원 (국 1,890, 도 384, 시 426)
- 사업내용
 - 연 구 : 기본계획 및 종합정비계획 수립, 국제학술대회 기초연구 및 심화연구, 발굴조사 등
 - 복원정비 : 9층목탑, 중금당, 강당, 중문 등 주요건물 복원(디지털 포함)
 - 주변정비 : 황룡사 역사문화관 건립, 임시주차장 조성, 경작부지 정비, 서편정비, 사적지 경관 개선 등
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
황룡사 복원 · 정비	황룡사 남쪽 담장외곽 정비 사업부지발굴 황룡사 복원 8차심화연구 황룡사지 북편지정비	황룡사9층목탑 증강현실 콘텐츠 개발 황룡사지입구 기단 정비 황룡사지 남쪽광장 정비	황룡사중금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사지 중심사역 기단정비	황룡사중금당 디지털 복원 콘텐츠 개발 황룡사지 중심사역 기단정비	황룡사지 중심사역 기단정비

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	64,601	43,873	5,814	3,330	5,524	6,060	55,768	43,261	5,814	2,615	4,078	0	
국 비	45,022	30,712	4,070	2,331	3,867	4,042	39,037	30,282	4,070	1,831	2,854	0	
도 비	7,356	4,147	872	499	829	1,009	5,931	4,055	872	392	612	0	
시 비	12,223	9,014	872	500	828	1,009	10,800	8,924	872	392	612	0	
기 타	0		-				0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 20.65%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2005. 9. ~ 2012. 6. : 황룡사 복원 기본계획 및 종합계획 수립
- 2010. 3. ~ 2016. 5. : 황룡사 9층 목탑 모형 제작
- 2012. 7. ~ 2024. 12. : 황룡사 복원 심화연구(1~9차)
- 2013. 7. ~ 2017. 8. : 황룡사 역사문화관 건립 및 임시주차장 조성
- 2015. 8. ~ 2024. 12. : 황룡사 남쪽담장 외곽 정비사업 부지 발굴
- 2019. 8. ~ 2021. 12. : 황룡사지 남쪽광장 정비 및 활용 기본계획 수립
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 황룡사지 복편지 정비공사
- 2022. 10. ~ 2024. 6. : 황룡사 9층목탑 증강현실 콘텐츠 개발
- 2023. 3. ~ 2024. 12. : 황룡사지 진입부 기반정비공사
- 2023. 6. ~ 2024. 12. : 황룡사지 중심사역 기반정비 실시설계 용역
- 2023. 7. ~ 2025. 11. : 황룡사지 남쪽광장 정비공사

□ 향후계획

- 2025. 6. : 황룡사지 중심사역 기반정비공사 발주 및 착공
- 2025. 11. : 황룡사지 남쪽광장 정비공사 준공예정
- 2027. 12. : 황룡사지 중심사역 기반정비공사 준공예정

□ 문제점 및 대책

- 주요공정 진행시 자문회의를 거쳐야 하므로 황룡사 정비공사에 상당한 기간이 소요

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경2팀장 김정희(6140)	담당자 김성현(6141)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-5 신라왕경 방 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 인왕동 5-7 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2026년(13년간)
- 총사업비 : 620억원(국 434, 도 55.8, 시 130.2)
- 사업내용
 - 신라방 구역 내 토지보상(118필지/169,468㎡)
 - 신라방 기본계획 수립 및 학술연구용역
 - 신라방 구역 내 유적정비 및 편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
신라왕경 방 복원 · 정비	신라왕경방 정비 및 활용 사업실시계획	신라왕경방 정비 및 활용사업	신라왕경방 정비 및 활용사업	신라왕경방 정비 및 활용사업	

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	38,342	29,251	200	4,431	3,474	986	31,699	27,876	839	1,747	83	1,154	
국 비	26,838.2	20,515	100	3,101	2,432	690.2	22,200.8	19,518	586	1,231	58	807.8	
도 비	4,320.9	2,937	50	665	521	147.9	3,320.6	2,753	126	256	12.5	173.1	
시 비	7,182.9	5,799	50	665	521	147.9	6,177.6	5,605	127	260	12.5	173.1	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 51.1%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2021. 3 ~ 2022. 10 : 신라왕경 방 기반조성(성토 및 배수로 정비) 사업
- 2023. 7 : 신라왕경 방 정비·활용사업 실시설계 용역
- 2023. 10 : 신라왕경 방 정비·활용사업 조달청 입찰 요청,
전기공사·통신공사·소방공사·감리용역 발주
- 2024. 1 : 신라왕경 방 정비·활용사업 시행
(도로재현, 잔디식재, 탐방로 조성, 편의시설 설치)
- 2024. 4 : 신라왕경 방 정비·활용사업 1차 변경설계용역 시행
(주작대로 위치 변경 및 배수설비 보완)
- 2024. 9 : 신라왕경 방 정비·활용사업 1차 변경설계용역 완료
- 2024. 12. : 신라왕경 핵심유적(신라왕경 방)활용계획 및 교육운영
방안 수립 용역 시행

□ 향후계획

- 2025. 1. ~ 8. : 신라왕경 방 정비·활용사업 2차 변경설계용역 시행

□ 문제점 및 대책

- 지하물리탐사와 시굴결과 오차에 따른 변경설계용역에 따른 공사 지연
- 신속한 공사 추진 중

관련
부서

주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경2팀장 김정희(6140)	담당자 김동완(6142)
------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-6 대형고분 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 노서동 91번지 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2025년(12년간)
- 총사업비 : 273억원 (국 191, 도 25, 시 57)
- 사업내용 : 금관총 보존전시관 및 고분정보센터 건립(완료)
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
대형고분 발굴 및 전시	금관총보존 전시관 개관 고분정보센터 건립공사 준공	고분정보센터 디지털정보화 구축사업 고분정보센터 개관	보존전시관 및 고분정보센터 주변정비공사		

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	20,460	18,200	0	2,100	0	160	20,295	18,200	0	2,095	0	0	
국 비	14,322	12,740	-	1,470	0	112	14,207	12,740	-	1,467	0	0	
도 비	2,531	2,192	-	315	0	24	2,506	2,192	-	314	0	0	
시 비	3,607	3,268	-	315	0	24	3,582	3,268	-	314	0	0	
기 타	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100% (완료사업)

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 8. : 금관총 건립공사 임시개관
- 2022. 12. : 금관총 고분정보센터 건립공사 준공
- 2023. 6. : 고분정보센터 정보화 구축 및 제작·설치 완료
- 2023. 6. : 금관총 및 고분정보센터 정식 개관
- 2023. 12. : 금관총 및 고분정보센터 시설관리공단 이관

□ 향후계획

- 2025. 1. ~ 12. : 금관총 및 고분정보센터 유지관리

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경2팀장 김정희(6140)	담당자 경기현(6148)

2-7

쪽샘지구 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황오동 367번지 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2026년(19년간)
- 총사업비 : 1,545억원(국 1,082, 도 231, 시 232)
- 사업내용
 - 토지매입 1,227필지
 - 쪽샘지구 분포조사 및 쪽샘 44호분, 대릉원 120호분 발굴조사
 - 주변정비 : 대릉원 일원 주변정비(조경, 조명, 부대시설 설치 등)
철거지 정비, 발굴지 정비, 봉분정비
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
쪽샘지구 복원 · 정비	토지매입 (법장사 등) 분포조사	토지매입 발굴조사 정비기본계획	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	발굴조사 대릉원 일원 정비사업	황남동 소형 고분군 재발굴 동해남부선 정비사업

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	158,659	131,629	4,171	8,013	10,010	4,836	155,649	130,738	3,921	6,841	9,993	4,156	
국 비	111,061.2	92,140	2,920	5,609	7,007	3,385.2	108,955.2	91,517	2,745	4,789	6,995	2,909.2	
도 비	23,798.9	19,745	625	1,202	1,501.5	725.4	23,347.4	19,611	588	1,026	1,499	623.4	
시 비	23,798.9	19,744	626	1,202	1,501.5	725.4	23,346.4	19,610	588	1,026	1,499	623.4	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100%
 - 발굴조사 : 경주 쪽샘지구 유적발굴조사 대행사업비 지급완료
 - 토지매입 : 연중시행
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2009 ~ : 토지매입 및 쪽샘지구 발굴조사
- 2011. ~ 2014. : 쪽샘지구 발굴체험관 건립
- 2015. ~ 2016. : 쪽샘지구 임시정비공사
- 2016. ~ 2017. : 쪽샘지구 야간경관조명공사
- 2017. ~ 2018. : 천마총 리모델링 공사
- 2019. 6. : 황남동 120호분 공기관 대행사업 계약 및 발굴조사 착수
- 2020. ~ 2021. : 대릉원 일원(늦전) 주변정비공사 준공
- 2020. ~ 2021. : 쪽샘지구 정비사업(임시주차장 537대 등)
- 2022. ~ 2023. : 쪽샘지구 주변정비공사
- 2024. : 쪽샘지구 관람·편의시설 조성계획 수립 용역 착수

□ 향후계획

- 2025. 5. ~ 2026. 5 : 쪽샘44호분 보호각 개보수 설계 시행
- 2025. 5. ~ 계속. : 토지매입 및 쪽샘지구 발굴조사
- 2025. 12. : 황남동 120호분 발굴 완료 및 보존 복토

□ 문제점 및 대책

- 발굴조사 기간이 장시간 소요됨에 따라 전체 정비까지 상당한 기간 소요

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경2팀장 김정희(6140)	담당자 김동완(6142)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-8

동부사적지대 발굴 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황남동 104-1번지 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2026년(13년간)
- 총사업비 : 225.5억원(국 157.9, 도 33.8, 시 33.8)
- 사업내용
 - 동부사적지대 발천 실체 확인을 위한 발굴조사
 - 발천 내 유적정비(석교, 수로 등) 및 편의시설 설치
 - 첨성대 관람환경시설 개선
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
첨성대 주변 발굴 · 정비	발굴조사 (첨성로남쪽)	발굴조사 (석교지남쪽)	수로 및 석교 복원	수로 및 석교 복원	발굴조사 (동부사적지대 내)

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	5,397	3,920	0	900	250	327	5,327	3,920	0	900	250	257	
국 비	3,768	2,744		630	175	219	3,728	2,744		630	175	179	
도 비	814.5	588		135	37.5	54	799.5	588		135	37.5	39	
시 비	814.5	588		135	37.5	54	799.5	588		135	37.5	39	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 23.6%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2015. 5. ~ 2020. 12. : 침성로 남편 발굴조사
 - 조사면적 3,600㎡, 석축수로 및 석교지 확인
- 2019. 11. ~ 2022. 12. : 침성로 북편 발굴조사
 - 조사면적 11,387㎡, 석축수로 및 석교지·도로·우물 등 확인
- 2020. 3. ~ 진 행 중 : 동부사적지대 발천 정비기본계획 수립 용역
- 2021. 12. ~ 2022. 12. : 동부사적지대 발천 북편 도로부지 정밀발굴조사
- 2023. 5. ~ 2025. 4. : 동부사적지대 석교지 남쪽 부분 정밀발굴조사
- 2024. 9. ~ 2025. 4. : 동부사적지대 발천유적 보존관리(발굴현장 복토)
- 2024. 12. : 동부사적지대 발천유적 고고자료 집성·분석 및 학술대회 협약체결
- 2025. 4. : 침성대 주변 시설물정비공사 착공
- 2025. 4. : 침성대 관람환경시설 개선 기본계획 대행사업 협약체결

□ 향후계획

- 2025. 5. ~ 9. : 동부사적지대 석재유구 및 주변정비 시행
- 2025. 8. : 침성대 주변 시설물정비공사 준공
- 2026. 6. : 침성대 관람환경시설 개선 기본계획 대행사업 완료
- 2026. 6. : 동부사적지대 발천유적 고고자료 집성·분석 및 학술대회 완료

□ 문제점 및 대책

- 동부사적지대 내 여러 기관에 의해 산발적으로 진행된 바 정비·복원의 원활한 추진을 위한 학술적 통합 자료 구축 필요
- 현재 물길과 발굴조사에 따른 신라시대 물길이 달라 체계적인 정비 및 향후 학술조사와 연구 기준 마련 필요

관련부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경3팀장 김경현(6135)	담당자 설준엽(6138)
------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-9 구황동원지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 구황동 300번지
- 사업기간 : 2020 ~ 2025년(6년간)
- 총사업비 : 83.5억원(국 58.5, 도 12.5, 시 12.5)
- 사업내용
 - 유구정비 : 건물지 3동, 연못호안, 수로, 축대, 담장지
 - 수리시설 : 양수시설(연못 유지수 관리용)
 - 편의시설 : 마사토 포장, 조경, 야간조명, 안내판 설치 등
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
구황동 원지 복원 · 정비	경역정비 실시설계	경역정비 1차	경역정비 1차	경역정비 2차	경역정비 2차

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	7,490	350	2,000	2,120	1,720	1,300	2,216	225	0	403	1,588	0	
국 비	5,033	245	1,400	1,484	1,204	700	1,552	158		282	1,112	0	
도 비	1,078.5	52.5	300	318	258	150	332	33.5		60.5	238	0	
시 비	1,378.5	52.5	300	318	258	450	332	33.5		60.5	238	0	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 26.5%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2008. 4. : 경주 구황동 원지 복원정비 기본계획 수립
- 2020. 12. : 경주 구황동 원지 주변정비공사
- 2020. 10. : 종합정비계획 및 실시설계 용역 착수(신라문화유산연구원)
- 2021. 10. : 경주 구황동 원지 종합정비계획 학술대회 개최
- 2021. 12. : 경주 구황동 원지 CCTV설치
- 2022. 2. : 종합정비계획 및 실시설계 용역 완료(신라문화유산연구원)
- 2023. 2. : 경주 구황동 원지 유적일원 정비공사 시행(1차)
- 2023. 6. : 경주 구황동 원지 유적일원 정비공사 설계변경 용역시행(1차)

□ 향후계획

- 2025. 4. : 경주 구황동 원지 유적일원 경역정비 공사 (2차) 국비 예산 신청
- 2025. 10. : 경주 구황동 원지 유적일원 정비공사 시행(1차 완료)

□ 문제점 및 대책

- 매 공정 시 마다 자문회의를 거쳐 진행함으로 공사기간이 장기화 될 가능성이 있음

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경2팀장 김정희(6140)	담당자 김성현(6141)

2-10 미탄사지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 구황동 441번지
- 사업기간 : 2018 ~ 2029년(12년간)
- 총사업비 : 81.7억원(국 57.2, 도 12.25, 시 12.25)
- 사업내용
 - 미탄사지 발굴조사 및 복원 · 정비사업
 - 복원 · 정비를 위한 기본정비계획수립 및 학술대회
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
미탄사지 복원 · 정비	발굴조사	정비기본계획 학술대회 발굴조사	발굴조사 건물지 정비	발굴조사 건물지 정비	회랑외곽 발굴조사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	3,780.5	2,370	1,000	0	260.5	150	3,370	2,370	280	450	270	0	
국 비	2,644	1,659	700	-	180	105	2,359	1,659	196	309	195	0	
도 비	568	355.5	150	-	40	22.5	505.5	355.5	42	67	41	0	
시 비	568.5	355.5	150	-	40.5	22.5	505.5	355.5	42	74	34	0	
기 타	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 41.6%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. 1. ~ 2018. 12. : 토지매입(1필지 1,327㎡)
- 2018. 5. ~ 2020. 12. : 발굴조사(1~3차, 조사면적 10,500㎡)
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 발굴조사(4차, 조사면적 3,000㎡)
- 2022. 6. ~ 2023. 9. : 발굴조사(5차, 조사면적 4,280㎡)
- 2022. 12. ~ 2024. 12. : 미탄사지 종합정비계획 수립용역 시행
- 2024. 1. ~ 9. : 발굴완료지역 경역정비공사(건물지 정비 포함)
- 2024. 12. : 미탄사지 종합정비계획 수립용역 완료

□ 향후계획

- 2025. 5. : 미탄사지 종합정비계획에 따른 실시설계 용역 시행

□ 문제점 및 대책

- 종합정비계획 완료 후 건물지 정비 범위에 대한 논의가 필요함.

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경2팀장 김정희(6140)	담당자 경기현(6148)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-11 분황사지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 분황로 94-11 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2035년(16년간)
- 총사업비 : 69억원 (국비48.3억, 지방비 20.7억)
- 사업내용
 - 복원 · 정비를 위한 기본정비계획 수립
 - 복원건물 및 모전석탑 원형 고증연구를 위한 학술대회
 - 분황사지 사역 복원 · 정비 사업 추진
 - 유적유구 정비 및 관람편의 부대시설 정비
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
분황사지 복원 · 정비	복원건물 고증연구 세계유산 영향평가 용역	경관조명 설치 및 주변정비	종무소건립 및 주변정비	주변정비	건물지 (문자등)정비

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	6,253	3,513	260	200	300	1,980	4,105	3,298	53	254	300	200	
국 비	4,227	2,459	182	140	210	1,236	2,835	2,310	37	178	210	100	
도 비	1,013	527	39	30	45	372	635	494	8	38	45	50	
시 비	1,013	527	39	30	45	372	635	494	8	38	45	50	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 59.5%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 1990. ~ 2012.(1차~8차), 2014(분황로) : 발굴조사
- 2015. 9. : 분황사 유적정비 기본계획용역
- 2020. 10. : 분황사 모전석탑 보존처리 및 기단보수
- 2021. 11. : 분황사지 종합정비(변경)계획 용역
- 2022. 12. : 분황사지 종무소 건립 세계유산영향평가 용역
- 2023. 7. : 분황사지 주변정비공사 석재유구 정비
- 2023. 12. : 분황사지 경관조명 설치
- 2024. 5. : 분황사지 복원건물 고증연구 용역
- 2024. 7. : 분황사지 복원건물 고증연구(2차) 용역 시행
- 2024. 11. : 분황사 사찰지원시설(종무소)건립 실시설계 용역

□ 향후계획

- 2025. 3. : 분황사 주변정비공사 실시설계용역 시행
- 2025. 9. : 분황사 사찰지원시설(종무소)건립 공사 시행
- 2025. 9. : 분황사지 복원건물 고증연구(3차) 용역 시행

□ 문제점 및 대책

- 분황사 사찰지원시설(종무소) 건립을 위한 설계승인과 관련하여 행정절차인 세계유산분과 및 사적분과 위원회의 승인 난항 예상

관련 부서	주관부서	문화재과	과장 최병조(6130)	신라왕경3팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768)
----------	------	------	--------------	-------------------	---------------

2-12 인왕동사지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 문천길 16
- 사업기간 : 2020 ~ 2030년(11년간)
- 총사업비 : 90.3억원(국 63.2, 도 13.6, 시 13.5)
- 사업내용
 - 건물유구정비 : 금당지, 십자형건물지, 회랑지, 연지, 우물, 담장지 등
 - 동·서 석탑복원
 - 편의시설 : 안내소, 탐방로, 주차장, 쉼터 등 조성
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
인왕동사지 복원·정비	경역정비 (건물지)	경역정비 (건물지)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (연지남편)	발굴조사 (강당지복원)

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	5,276.4	3,280	0	900	446.4	650	4,074.6	2,510	0	1,228	336.6	0	
국 비	3,661.2	2,296		630	310.2	425	2,857.3	1,757		863	237.3	0	
도 비	806	492		135	66.5	112.5	612.4	376.5		185	50.9	0	
시 비	809.2	492		135	69.7	112.5	604.9	376.5		180	48.4	0	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 45.1%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과[주요성과]

- 2002. ~ 2010. : 발굴조사 실시(수행기관 : 국립경주문화재연구소)
- 2013. 10. : 유적정비 기본계획 수립
- 2018. ~ 2021. : 토지매입(7필지, 16,058㎡)
- 2019. 12. : 석탑복원 등 경역정비공사 실시설계용역 착수
- 2021. 12. : 인왕동사지 내 CCTV 설치
- 2022. 6. ~ 2022. 11. : 인왕동사지 경역정비 설계승인
- 2023. 1. : 인왕동사지 경역정비공사 착공
- 2023. 12. : 인왕동사지 주차장 정비공사 착공
- 2024. 5. : 인왕동사지 경역정비공사 중지
- 2024. 9. : 인왕동사지 주차장 정비공사 준공
- 2025. 3. ~ 5. : 인왕동사지 주변정비공사 실시설계용역 시행

□ 향후계획

- 2025. 7. ~ 2026. 6. : 인왕동사지 유적정비 심화연구 용역 시행
- 2025. 9. : 인왕동사지 경역 정비공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 동·서탑 복원을 위해 탑 부재를 소장하고 있는 국립중앙박물관 및 국립경주박물관과 협의 필요

관련 부서	주관부서	문화재과	과장 최병조(6130)	신라왕경3팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768)
----------	------	------	--------------	-------------------	---------------

2-13 천관사지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 교동 243번지
- 사업기간 : 2016 ~ 2025년(10년간)
- 총사업비 : 67억원(국 47, 도 10, 시 10)
- 사업내용
 - 건물지 초석 노출정비 : 금당지, 강당지, 추정승방지, 문지
 - 기타시설 정비 : 석조시설, 담장지, 석등, 우물
 - 편의시설 : 잔디식재, 관람로 설치, 안내판 설치 등
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
천관사지 복원 · 정비	주변정비	주변정비	사역 북동측 발굴조사	연지 및 주변 영역 발굴조사	화랑와락 발굴조사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	3,554	3,269	125	100	30	30	3,508.1	3,269	125	100	9	5.1	
국 비	2,489	2,289	88	70	21	21	2,456.5	2,289	88	70	6	3.5	
도 비	532.5	490	18.5	15	4.5	4.5	525.8	490	18.5	15	1.5	0.8	
시 비	532.5	490	18.5	15	4.5	4.5	525.8	490	18.5	15	1.5	0.8	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 52.3%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과[주요성과]

- 2000. ~ 2009. : 발굴조사 실시(4회)
- 2000. ~ 2008. : 토지매입(8필지, 16,850㎡)
- 2015. 6. : 종합정비계획 수립
- 2017. 11. ~ 2019. 11. : 천관사지 석탑복원공사
- 2020. 12. : 천관사지 토지매입(1필지, 1,653㎡)
- 2020. 10. ~ 2021. 12. : 천관사지 경역정비공사
- 2022. 09. ~ 2022. 11. : 천관사지 경역정비공사(잔디식재, 보호책)
- 2023. 03. ~ 2023. 12. : 천관사지 주변정비공사(CCTV, 예초)
- 2023. 08. ~ 2023. 12. : 천관사지 주변정비공사(관람동선 및 주차장)
- 2024. 07. ~ 2024. 10. : 천관사지 예초사업
- 2024. 11. ~ 2025. 6. : 천관사지 경역정비 실시설계용역 시행
- 2025. 1. ~ 2025. 2. : 천관사지 경역정비 관련 지적측량
- 2025. 5. ~ 2025. 6. : 천관사지 주변정비공사(예초) 1차 시행

□ 향후계획

- 2025. 7. ~ 2025. 12. : 천관사지 주변정비공사(예초) 2,3차 시행

□ 문제점 및 대책

- 천관사지 지정구역 내 강우 시 원활하지 않은 배수로 인하여 침수되는 등의 문제가 발생하여 경역정비 실시설계 후 향후 경역정비공사 시행 예정

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경1팀장 김경현(6135)	담당자 김태영(6137)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-14 낭산일원 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문동 산 79-2번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2030년(21년간)
- 총사업비 : 267.5억원(국 187.3, 도 40.1, 시 40.1)
- 사업내용
 - 낭산일원 황복사지 발굴조사
 - 복원 · 정비를 위한 기본정비계획 수립 및 학술대회
 - 낭산일원 황복사지 복원정비사업 시행
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
낭산일원 복원 · 정비	토지매입 정비기본계획	토지매입 경역정비 실시설계	토지매입 경역정비 발굴조사	토지매입 경역정비 발굴조사	낭산 주변 심화연구 등

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	22,503	9,578	2,282	1,200	3,800	5,643	16,114	9,592	1,124	1,280	3,678	440	
국 비	15,632	6,704	1,598	840	2,660	3,830	11,262	6,714	787	878	2,575	308	
도 비	3,435.5	1,437	342	180	570	906.5	2,425	1,439	168.5	200	551.5	66	
시 비	3,435.5	1,437	342	180	570	906.5	2,427	1,439	168.5	202	551.5	66	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 60.2%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2010. ~ 2024. : 낭산 일원 토지매입(89필지, 155,655㎡)
- 2016. 5. ~ 2017. 6. : 추정고분지 발굴조사, 고분(왕릉)관련 석물조사
- 2017. 8. ~ 2021. 5. : 황복사지 삼층석탑 주변 발굴조사 실시
- 2021. 4. ~ 2023. 6. : 낭산 일원 황복사지 종합정비계획 수립
- 2022. 2. ~ 2023. 4. : 낭산 일원 종합정비계획 수립
- 2023. 10. ~ 2024. 11. : 황복사지 정비를 위한 고증연구 시행
- 2024. 6. ~ 2024. 12. : 낭산 일원 심화연구(현황조사 및 학술대회 개최)
- 2024. 9. ~ 2025. 6. : 낭산 일원 석조유산 현황조사 및 분석연구
- 2024. 12. ~ 2025. 6. : 낭산 일원 국가유산 정비 가이드라인 수립
- 2025. 5. : 낭산 일원 토지 매입지 사굴조사(약35,357㎡), 및 기초학술조사 실시

□ 향후계획

- 2025. 9. : 낭산 일원 세부정비계획 수립(1차)
- 2025. 10. : 능지탑지 일원 정밀 발굴조사 실시(5,630㎡)
- 2025. 12. : 낭산 일원 토지매입(20필지, 18,072㎡)

□ 문제점 및 대책

- 낭산 일원은 면적이 광범위하고 사유지 비율이 70%이상에 달해 전 구간에 대한 일괄 보상이 어려우므로, 정비가 필요한 구간을 선별하여 단계적으로 보상을 추진할 필요가 있음

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신리왕경3팀장 이지경(7766)	담당자 오수민(7767)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

2-15 사천왕사지 복원 · 정비

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 배반동 947
- 사업기간 : 2017 ~ 2030년(14년간)
- 총사업비 : 87.3억원(국 61.1, 도 13.1, 시 13.1)
- 사업내용
 - 동·서탑지 기단 및 건물지 정비
 - 미조사 구간 발굴조사 및 경역정비
 - 관람편의시설 설치
- 연도별 추진목표

연도별 사업별	2022	2023	2024	2025	2026
사천왕사지 복원·정비	금당지 심화연구	경역 내 정비 용역	경역 내 정비공사 금당지 기단 복원설계	발굴조사 (강당지부편) 금당지 기단복원	회랑외곽 발굴조사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	2,450	1,590	60	100	100	600	1,835	1,590	10	153	82	0	
국 비	1,715	1,113	42	70	70	420	1,284.4	1,113	7	107	57.4	0	
도 비	367.5	238.5	9	15	15	90	275.3	238.5	1.5	23	12.3	0	
시 비	367.5	238.5	9	15	15	90	275.3	238.5	1.5	23	12.3	0	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 21%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2006. ~ 2012. : 발굴조사(수행기관 : 국립경주문화재연구소)
- 2017. 11. : 사천왕사지 종합정비계획 수립
- 2018. 2. : 임시주차장 조성
- 2020. 2. ~ 2022. 12. : 서탑지 기단복원 등 경역정비공사
- 2021. 11. ~ 2023. 8. : 금당지 기단 복원·정비를 위한 심화연구 및 연구용역
- 2023. 3. : 사천왕사지 주변정비공사 시행
- 2023. 9. : 사천왕사지 주변정비공사 준공
- 2024. 6. : 사천왕사지 경역 정비계획 용역 완료
- 2024. 11. : 사천왕사지 주변정비공사 준공
- 2025. 3. ~ 6. : 사천왕사지 경역정비 실시설계용역 시행

□ 향후계획

- 2025. 7. ~ 12. : 사천왕사지 경역정비공사 시행
- 2025. 12. : 사천왕사지 금당지 기단정비 실시설계용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 사천왕사지 경역정비 계획 구간 내 매장유구의 존재여부에 따라 공사계획이 장기화될 우려가 있음

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	신라왕경3팀장 이지경(7766)	담당자 박신호(7768)
----------	------	-------	--------------	-------------------	---------------

3

문무대왕릉 성역화사업 조기 마무리

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 문무대왕면 봉길리 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2027년
- 총사업비
 - (계획) 220억원(국비 154, 도비 31, 시비 35)
 - (추진) 350억원(국비 245, 도비 53, 시비 52)
- 사업내용 : 토지 및 건물매입, 탐방로, 주차장, 공원 및 조경시설, 해안선 정비, 도보교, 편의시설 설치
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026	임기후
실시설계	보상 시행	주차장 등 편의시설 조성	해안공원 및 부대시설 조성	활용컨텐츠 시행	주변유적 연계로 조성

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	27,347	18,024	2,500	0	1,000	5,823	22,130	18,024	1,200	513	2,276	117	
국 비	19,143	12,617	1,750	-	700	4,076	15,492	12,617	840	359	1,594	82	
도 비	4,102	2,704	375	-	150	873	3,319	2,704	180	77	341	17	
시 비	4,102	2,703	375	-	150	874	3,319	2,703	180	77	341	18	
기 타	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 60%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2021. 3. : 문무대왕릉 주변정비 기본계획 변경 수립
- 2021. 5. : 문무대왕릉 유조비 설치(문무대왕해양역사교육관)
- 2021. 12. : 문무대왕릉 해안침식 정비공사
- 2023. 4. : 문무대왕릉 경역정비공사(주차장) 준공(133면)
- 2024. : 토지 6필지(835,377㎡), 건물 1동, 지장물 8개소
- 2025. 4. : 문무대왕릉 경역정비공사 실시설계(공원) 완료(국가유산청 승인)

□ 향후계획

- 2025. ~ : 토지 및 건물 매입 (미보상 : 토지 8필지/건물 9동)
- 2025. ~ : 문무대왕릉 경역정비공사(공원) 시행 *단계별 시행

□ 문제점 및 대책

- 토지 및 건물 소유자의 협의보상 불응으로 정비 사업 진행에 어려움이 있음.
 - 협의보상을 위한 소유자 협의 및 행정적 지원 검토 중
 - 협의 보상 불가 토지 및 건물의 수용을 위한 행정절차 이행 중
- 문무대왕릉 불법행위에 따른 사적지 및 해안공유수면 관리 필요
 - 2025. 3. 31. 문무대왕릉 보호구역 내 불법시설물(천막, 굿당, 시설 등) 철거 및 환경정비 실시
 - 위법행위 및 환경 저해행위 관리부서(사적관리과 등)에서 수시 관리 시행

관련 부서	주관부서	문화유산과	과장 이우찬(6100)	문화유산정비팀장 최태진(6115)	담당자 백은희(6116) 담당자 차승훈(6118)
----------	------	-------	--------------	--------------------	--------------------------------

4

천년 신라왕경 글로벌 디지털 복원

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	국가유산청, 경상북도, 경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 신라 및 통일신라시대 서라벌(경주)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 총사업비 : 1,365억원(국비 1,036.5, 지방비 328.5)
- 사업내용

구 분	당초계획	추진현황
신라왕경 핵심유적 디지털 복원	▶ 기 간 : 2023. ~ 2027.(5년간) ▶ 사업비 : 700억원(국490, 지210) ▶ 대 상 : 신라왕경 핵심유적(14개 지구) ▶ 내 용 : 다양한 고증자료를 활용한 핵심유적 디지털 복원	
천년 신라왕경 디지털 체험관구축	▶ 기 간 : 2023. ~ 2027.(5년간) ▶ 사업비 : 395억원(국276.5 지118.5) ▶ 위 치 : 신라왕경 핵심유적 인근 ▶ 내 용 : 신라왕경 플랫폼 및 디지털 복원 체험관 건립	※ 경주 세계유산탐방거점센터 건립사업에 포함 ▶ 2024년 : 세계유산탐방거점센터 건립 기초계획 수립 용역 실시 ▶ 2025년 : 지방재정 중앙투자심사 실시 발굴조사, 토지보상, 실시설계 공모
신라왕경 타임머신 플랫폼 구축	▶ 기 간 : 2023 ~ 2025(3년간) ▶ 사업비 : 270억원(국270) ▶ 내 용 : 가상공간 신라왕경 타임머신 플랫폼 구축 ▶ 범 위 : 신라 및 통일신라시대 서라벌(경주)	▶ 사 업 명 : 서라벌 천년 시간여행 ▶ 주 체 : 국가유산청 국가유산산업육성팀 ▶ 사업내용 : 자료조사, 원천오브젝트 제작 (건축물, 의복, 소품 등), 디지털콘텐츠 제작 ▶ 2023년 : 90억원, 사업범위(월성 동궁과 월지, 동부사적지대, 천관사지) ▶ 2024년 : 45억원, 사업범위(인왕동사지, 춘양월정교지) ▶ 2025년 : 45억원, 사업범위(분황사지, 사천왕사지, 첨성대)

○ 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	자료수집 기본계획 수립 원형 복원	자료수집 플랫폼 구축 원형복원 건설공사 콘텐츠 제작	플랫폼구축 콘텐츠 구축 원형복원 건설공사 콘텐츠 제작	원형복원 건설공사 콘텐츠 제작

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	18,200	0	0	9,200	4,500	4,500	18,200	0	0	9,200	4,500	4,500	
국 비	18,000			9,000	4,500	4,500	18,000			9,000	4,500	4,500	
도 비	100			100	0	0	100			100	0	0	
시 비	100			100	0	0	100			100	0	0	
기 타	0						0						

□ 추진현황

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 75%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. 3. : 천년 신라왕경 글로벌 디지털(메타버스) 복원 계획 수립(경상북도)
- 2022. 3. : 사업추진 방향 및 세부내용 등 관련기관 협의
- 2022. 6. ~ 12. : 신라왕경 디지털 복원 프로젝트 기본계획 학술용역(경상북도)
- 2023. 2. ~ 12. : 천년 신라왕경 디지털체험등 연구지원 용역(경주시)

※ 사업비 : 2억원(도 1, 시 1), 수행기관 : 경북연구원

- 2023 : 「서라벌 천년 시간여행」 1차 년도 사업추진 완료(국가유산청)
- 2024 : 「서라벌 천년 시간여행」 2차 년도 사업 완료(국가유산청)
- 2024. 3. ~ 11. : 경주 세계유산탐방거점센터 건립 기본계획 수립용역
- 2024. 9. ~ 2025. 3. : 경주 세계유산탐방거점센터 건립사업 구상 및 타당성 용역

□ 향후계획

- 2025 : 「서라벌 천년 시간여행」 3차 년도 사업추진(국가유산청)
- 2025 : 경주세계유산탐방거점센터 지방재정투자심사, 발굴조사, 토지보상, 실시설계 공모
- 2026 : 경주세계유산탐방거점센터 실시설계
- 2027 : 경주세계유산탐방거점센터 건립공사 착공
- 2028 : 경주세계유산탐방거점센터 건립공사, 디지털전시공사, 준공 및 개관

□ 문제점 및 대책

- 신라왕경 타임머신 플랫폼 구축
 - 국가유산청 주체 사업으로 진행상황 파악이 어려움
 - 24년, 25년 예산 각 45억원(23년 예산 90억원) 확보로 사업예산이 부족하여 사업대상 범위 축소
- ※ 천년 신라왕경 디지털 체험관 구축사업은 「경주 세계유산 탐방 거점센터」의 콘텐츠 전시·체험 부분에 포함하여 추진하기로 국가유산청, 경상북도와 합의

관련부서	주관부서	국가유산청 국가유산산업육성팀	팀장 신성희(3160)	담당 김용희(3161)	담당자 한 현(3162)
		왕경조성과	과장 최병조(6130)	왕경기획팀장 이주영(6131)	담당자 송중호(6134)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 북부동 1번지 일원
- 사업기간 : 2002 ~ 2030년
- 총사업비
 - (계획) 605억원(국비 423, 도비 55, 시비 127)
 - (추진) 605억원(국비 423, 도비 91, 시비 91)
- 사업내용 : 토지 및 건물매입, 동성벽 484m, 북성벽 616m, 치성 12개소, 동문(향일문) 및 북문(공신문) 복원
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
동성벽 실시설계	동성벽 복원정비	북성벽 발굴조사	북성벽 복원정비	공진문 복원

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	53,754	39,629	1,504	3,621	5,000	4,000	49,639	39,390	900	2,600	5,415	1,334	
국 비	37,628	27,740	1,053	2,535	3,500	2,800	34,718	27,573	600	1,820	3,791	934	
도 비	8,063	5,945	225	543	750	600	7,461	5,909	150	390	812	200	
시 비	8,063	5,944	226	543	750	600	7,460	5,908	150	390	812	200	
기 타	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 60%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과[주요성과]

- 2009. ~ 2016. : 발굴조사(동성벽, 동문지) 완료
- 2014. ~ 2018. : 동성벽 324m [동문(향일문), 치성 3개소] 완료
- 2019. ~ 2022. : 발굴조사(5구간/동·북성벽) 완료
- 2021. 12. : 동문로 거리조성공사 준공 [인도정비 L=418m]
- 2022. 7. : 계림초등학교 우회도로 개설공사 준공
- 2023. 11. ~ : 동·북성벽 복원정비 215m [치성4개소] 착공
- 2024. 9. : 발굴조사(6구간/북성벽 *계림초 북측) 착수(L=220m)
- 2024. ~ 2025. : 토지 4필지(582㎡), 건물 4동 매입

□ 향후계획

- 2025. ~ : 토지 및 건물 매입 (미보상: 토지 38필지 / 가옥 5호)
- 2026. 5. : 동·북성벽 복원정비 215m[치성 4개소] 준공
- 2026. : 동·북성벽 복원구간 경관조명 시행
- 2026. 12. : 발굴조사(6구간/북성벽 *계림초 북측) 완료(L=220m)
- 2027. ~ : 북성벽 복원정비 시행[L=561m, 북문(공진문)]

□ 문제점 및 대책

- 건물소유주들의 보상협의 불응으로 사유지 매입에 어려움이 있음.
 - 협의보상을 위한 지속적인 소유자 협의 중
- 구간별 발굴 및 설계·공사의 진행으로 단기간 완료가 어려움.

관련 부서	주관부서	문화유산과	과장 이우찬(6100)	문화유산정비팀장 최태진(6115)	담당자 백은희(6116)
					담당자 차승훈(6118)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 남산동 454번지 일원(통일전 인근, 부지 98,282㎡)
- 사업기간 : 2022 ~ 2031년(10년간)
- 총사업비 : 490억원(도전환 330, 시비 160 부지매입비 78억 포함)
- 사업내용 :
 - 역대제왕관 : 전시(신라 56왕 및 인물 이야기, 역사세계 속의 경주) 및 복합기능 수행
 - 육부화백관 : 교육 및 강의(화백제도, 화랑정신 등), 회의 공간
 - 교육체험관 : 역사적 사건 및 인물 관련 전시, 아동청소년가족 단위 체험교육
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
공유재산심의 자료검토 및 준비	기본계획 수립 예산확보 토지 매입	예산확보 토지 매입	예산확보 토지 매입 매장문화재 관련조사 기본설계	실시설계

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	540	240	0	300	0	0	440	240	0	200	0	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	540	240		300	0		440	240	0	200	0		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 10%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2015. 6. ~ 2016. 8. : 신라역사관(56왕 6부전) 타당성 조사 및 학술연구
- 2017. 6. : 지방재정 중앙투자사업 심사결과 조건부 승인
 - 조건부 승인 : 실시설계 완료 후 2단계 심사 실시(의뢰)
- 2019. 3. ~ 2020. 2 : 부지 재선정을 위한 변경용역 완료
- 2022. 11. : 경주시 공유재산 심의회 심의 원안가결
- 2022. 12. : 경주시 공유재산관리계획 심의 원안가결
- 2023. 4. ~ 2024. 7. : 신라역사관 건립 기본계획 수립 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 국비확보 방안 모색 중이나 재정확보 어려움이 예상됨
 - 2020년부터 균특전환사업(도 자율편성)으로 경북도와 사업 및 예산 협의 필요 → 추후 예산확보 어려움 및 사업 장기화 예상
- 신라역사관 건립 기본계획 수립 결과 디지털콘텐츠 위주 전시의 한계, 건축물배치 부적정, 현대적 감각의 콘텐츠 개발 필요 등의 문제점 확인
- 신라문화관광단지 조성 기본구상에 신라역사관(56왕 6부전)을 포함하여 추진하는 것을 신중히 검토

관련 부서	주관부서	왕경조성과	과장 최병조(6130)	왕경기획팀장 이주영(6131)	담당자 송중효(6134)
----------	------	-------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내 착수	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황오동 227-2번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사업규모 : 부지 317㎡, 건물면적 32.4㎡
- 총사업비
 - (계획) 7,350백만원(국비 1,000, 도비 705, 시비 5,645)
 - 생가복원 : 3,350백만원(국비 1,000, 도비 705, 시비 1,645)
 - 토지매입 : 4,000백만원(시비)
 - (추진) 5,104백만원(국비 451, 도비 315.7, 시비 4,337.3)
 - 생가복원 : 1,504백만원(국비 451, 도비 315.7, 시비 737.3)
 - 토지매입 : 3,600백만원(시비)
- 사업내용 : 해월 최시형 선생 생가터 복원
 - 주요시설 : 생가 32.4㎡(안채 19.4㎡, 아래채 13㎡ 등)
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 추진목표

2023	2024	2025	2026	임기후
토지 매도의향 조사, 감정평가	토지보상 협의	생가복원 공사 착수	생가 복원 완료	역사마당 조성

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	5,104	0	0	5,104	0	0	1,211	0	0	0	927	284	
국 비	451			451			10				10		
도 비	316			316			0						
시 비	4,337			4,337			1,201				917	284	
기 타	0						0						

※ 토지 매입비 : 3,600백만원(전액 시비)

□ 추진상황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 24%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2020. 6. 30. : 해월 최시형 선생 생가터 기본계획 용역 완료
- 2022. 8. ~ 12. : 공유재산심의 및 공유재산관리계획(의회) 승인
- 2023. 8. 31. : 사업 대상 토지 등 감정평가 완료
- 2023. 12. : 2024년도 예산 확보(총 51억원)
 - ※ 생가복원 - 15억원, 토지매입비 - 36억원
- 2024. 9. : 사업변경계획 수립 (생가터 우선 복원 후 역사마당 조성)
- 2024. 11. ~ 12. : 생가터 토지·건물 매입 완료, 문체부 사업변경 승인
- 2025. 1. ~ 4. : 이주 보상금 지급 및 건축물 철거 용역 실시

□ 향후계획

- 2025. 5.~ 9. : 기존 건축물 철거 공사, 문화재 시·발굴 조사 시행
- 2025. 9. : 실시설계용역 착수
- 2025. ~ 2026 : 생가터 복원 사업 시행

□ 문제점 및 대책

- 사업대상 토지 소유자들의 매도 희망금액과 감정평가액의 차이 발생
- 일부 필지의 부지매입이 어려워 생가터 부분 우선 사업추진 후 역사마당 조성

관련 부서	주관부서	문화예술과	과장 김희경(6070)	예술총무팀장 손정민(6080)	담당자 이주완(6076)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획

- 위 치 : 기본계획 및 타당성 조사 용역 통해 선정
- 사업기간 : (계획) 2022 ~ 2028년 (추진) 2022 ~ 2029년
- 총사업비 : (계획) 10,050백만원(국 5,000, 도 1,500, 시 3,550)
(추진) 11,450백만원(국 5,200, 도 1,000, 시 5,250)
- 사업내용 : 최치원 인문기념관(추모홀·전시관 등), 기념마당, 편의시설 등
- 사업주체 : 경주시
- 연도별 추진목표

2022 ~ 2023	2024	2025	2026~2028
기본계획 및 타당성조사 용역	사업부지 매입협의	재정투자심사 및 현상변경, 문화재조사	공공건축 심의 및 실시설계, 공사 시행

□ 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 배반동 일원(배반동 696-4)
- 사업기간 : 2021 ~ 2029년
- 총사업비 : 114억원
- 사업내용 : 고운 최치원 기념관 건립(지상 1층, 한식목구조 건축)
 - 고운관, 기념관, 교육·체험관, 편의·사무동, 기타시설(주차장 등)
- 연도별 추진계획

2022 ~ 2023	2024	2025	2026 이후
기본구상 및 타당성조사 용역	사업부지 매입협의	재정투자심사 및 현상변경, 문화재조사	공공건축 심의 및 실시설계, 공사 시행

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 15%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	50		50				50		50				
기 타	0						0						

※ 국비 지원 및 균특 예산(관광자원개발) 예산 건의

□ 추진경과(주요성과)

- 2022. ~ 2023. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
 - 사 업 비 : 50,000천원(2022년 1회 추경예산)
 - 사업기간 : 2022. 11. ~ 2023. 11.
 - 용역기관 : 신라문화유산연구원(공기관 대행사업)
 - 사업내용 : 적합부지 선정, 건물구조, 콘텐츠 등
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영(경주시 의회)
- 2024. 2. : 2024년 제1차 지방재정투자심사(경북도, 재검토)
- 2025. 1. : 고운 최치원 기념관 콘텐츠 발굴 연구용역

□ 향후계획

- 2025. 6 : 2025년 제1차 지방재정투자심사(경북도, 재심의)
사업예산 건의(국비 지원 및 전환사업 신청)
- 2025. 12. : 기본계획 수립 및 공유재산 심의(경주시 의회), 부지매입
- 2026. 6. : 실시설계 및 공공건축 심의, 공사 착공
- 2027. : 전시 콘텐츠 계획 수립 및 제작
- 2029. : 기념관 준공 및 개관

□ 문제점 및 대책

- 국비 또는 전환사업 예산 확보 필요(추정사업비 114억원 이상)
- 문화재 보호구역(1구역)에 따른 문화재청 개별심의 시행

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 이신광(6081)	담당자 정서영(6083)
----------	------	--------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기 내 착수	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 옥산리 9-4번지 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2028년
- 총사업비 : 254억원(국비 177, 도비 22, 시비 55)
- 사업내용 : 옥산서원 교육관, 전시공간, 체험실
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	옥산서원 종합중비계획 용역		옥산서원 교육문화관 기본설계 및 세계유산영향 평가(HIA) 실시	문화재보호구역 확대 지정, 토지매입 및 실시설계	공사착수 (~28년)

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	350	200	0	150	0	0	350	200	0	150	0	0	
국 비	245	140	-	105			245	140	-	105			
도 비	31	18	-	13			31	18	-	13			
시 비	74	42	-	32			74	42	-	32			
기 타	0	-	-	-			0	-	-	-			

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 30%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2020. 8. ~ 2022. 4. : 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 완료
- 2023. 5. : 종합정비계획 착수(경북문화재연구원)
- 2024. 12. ~ 2025. 3. : 옥산서원 종합정비계획 용역 완료

□ 향후계획

- 2025. 6. ~ 2025. 4. : 옥산서원교육문화관 기본계획 수립 용역 시행
(세계유산영향평가(HIA) 용역 포함)
- 2026. 5. ~ 2027. 4. : 문화유산보호구역 확대 지정 및 토지매입
옥산서원 교육문화관 실시설계 용역
- 2027. 5. : 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 문화유산보호구역 확대 지정 후 문중소유 토지매입에 대하여 국가유산청은 부정적 의견이 있어 문중의 토지사용 승낙이 필요함.

□ 현황사진



관련 부서	주관부서	문화유산과	과장 이우찬(6100)	문화유산보수팀장 최동수(6119)	담당자 조혜원(6122)
----------	------	-------	--------------	--------------------	---------------