

# 민선8기 공약실천계획 조정내역('23년 12월)

순번	관리번호	공약명	조정사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
1	2	신라왕경 14개 핵심유적 정비·복원 사업 본격 추진	연도별 목표	2023년 목표 동궁과 월지 방문자센터 실시설계	2023년 목표 방문자센터 건립지 발굴(시굴)조사	-2023년에 경주 동궁과월지 방문자센터 건립부지에 대하여 시굴조사 완료 후 2024년에는 실시설계 후 건립공사를 계획하였으나, 문화재청(발굴제도과) 문화재 위원회에서 발굴조사 유예에 대하여 보류로 통보되어, 발굴조사가 선행되어야 하므로 부득이 목표 변경.  -종무소 건립은 세계유산영향평가(HIA) 및 위원회 검토 등 사전절차 이행 후 실시설계를 진행하여야 하므로 사업추진 조정이 필요함.	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
				2023년 목표 종무소 건립 실시설계 및 주변정비(석재 복구건물 고층 연구용역 등)	2023년 목표 경관조명 설치 및 주변정비 2024년 목표 종무소건립 및 복원건물 고층 연구용역		
2	3	문무대왕릉 성역화사업 조기 마무리	연도별 목표	2023년 목표 주변유적 연계로 조성	2023년 목표 정비구역 보상	-문무대왕릉 경역정비를 위한 정비구역 보상이 선행되어야 함에 따라 정비구역 내 건물소유자들의 보상 불응에 따른 협의 진행  -문무대왕릉 주차장 및 해안정비 후 주변유적지와 연계한 문화관광 인프라를 구축하여 문무대왕릉에 대한 활용컨텐츠를 구상하고자 함	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
				2026년 목표 활용컨텐츠 시행	2026년 목표 주변유적 연계로 조성		
3	13-1	보문관광단지 리모델링 - 제2동공원 조성	연도별 목표	2023년 목표 전시연출 발주 2024년 목표 전체 공사 및 전시연출 완료	2023년 목표 공사진행 2024년 목표 전시연출 발주 2025년 목표 전체 공사 및 전시연출 완료	-주요 공종인 건축 공사 지연에 따른 타 공종(전기, 통신, 소방, 조경·토목, 전시연출) 추진 일정 지연으로 부득이 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
4	13-2	보문관광단지 리모델링 - 짚라인(케이블카) 등 인프라 확충	연도별 목표	2023년 목표 공사 착공	2023년 목표 건축설계 2024년 목표 공사 착공	-사업규모 확대에 따른 건축설계 및 특수목적법인 추가 출자 동의안 도의회 의결(11.22.) 등 절차이행으로 부득이 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
5	14-2	동서남북 新 관광단지 조성 추진 - 천북 화산관광단지 조성	공약제외			-대구지방환경청과의 협의과정에서 상수원보호구역 오수처리 등 환경상 문제로 인해, 협의가 진행되지 못함 -이후 대구지방환경청이 문제 제기한 사항이 개선되지 못했고, 코로나로 인한 글로벌 경제 여파로 인해 사업시행자가 사업을 사실상 포기함	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
6	14-3	동서남북 新 관광단지 조성 추진 -북경주 관광단지(웰니스) 조성	연도별 목표	2023년 목표 조성계획 승인 신청	2024년 목표 조성계획 승인 신청	-사업계획 변경(축소)등으로 인한 행정절차 등 이행기간 소요되어부득이 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
7	15-1	국제 화백 MICE 관광도시 육성 - HICO 증축	연도별 목표	2023년 목표 공사착공	2023년 목표 설계완료 2024년 목표 공사착공	-주차타워 추가설계 및 교통영향 평가 용역 추가시행으로 인해 설계 지연발생하여 기존 2023년 10월 착공 목표를 2024년 5월 착공으로 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
8	16-4	미래형 첨단자동차 스마트캐빈 기술개발 실증	공약실천 계획 (공약명 변경 포함)	공약명 변경 미래형 첨단자동차 스마트캐빈 기술개발 실증 사업비 변경 325억원	공약명 변경 미래자동차용 스마트 유틸리티 기반구축 사업 사업비 변경 200억원	-산업부 의견을 적극 반영하여 사업의 범위를 확대하는 공약명으로 변경 필요 -자율주행 자동차 관련 스마트캐빈 기술개발 사업 범위를 확대한 스마트 유틸리티 사업을 경주 실정에 맞게 추진하기 위해 「미래자동차용 스마트 유틸리티 기반구축 사업」 용역 결과 반영하여 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
9	17	전기자동차 완성차공장 유치	공약병합	「공약 17」을 「공약 18」에 병합 ※ 「공약 17」은 병합으로 인한 공약수 감소		-전기자동차 완성차공장 유치 협의시 기업이 요구하는 신설·이전 부지가 조성되지 않아 협의 진행이 어려움 -e-모빌리티 전용산업단지 조성 완료 후 전기자동차 완성차공장 유치 추진 - 조속한 e-모빌리티 전용산업단지 조성을 위해 “e-모빌리티 전용 산업단지 입지 타당성 검토 및 기본구상 용역” 시행 중	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
10	18	e-모빌리티 전용산업단지 조성					
11	23	외동 산업단지 대개조	공약실천 계획 (공약명 변경 포함)	공약명 변경 외동 산업단지 대개조 사업비 변경 3,322억원	공약명 변경 노후산업단지 경쟁력강화사업 사업비 변경 2,735억원	-‘산단 대개조 사업’이라는 명칭을 ‘20~22년까지 사용해오다가, ‘23년도부터는 정부가 ‘노후거점산단 경쟁력강화사업’이라는 명칭으로 명칭변경하여 공약명을 수정하고자 함. -당초 사업계획(13개 사업, 3,322억원)에 대한 정부와 전문가들의 사후 컨설팅 및 실무회의를 통해 최종 사업계획을 확정함.(9개 사업, 2,735억원)	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
12	28	다 함께 돌봄 센터 확대 (전 읍면동)	연도별 목표	2023년 목표 2개소 확충 2024년 목표 2개소 확충 2025년 목표 2개소 확충	2023년 목표 1개소 확충 2024년 목표 1개소 확충 2025년 목표 1개소 확충	-2022년 다함께돌봄센터 2개소 신규설치 모집공고를 하였으나 1개소 신청으로 1개소 확충하였으며, 2023년 1개소 확충하였음. 2024년 1개소 신규설치 예정으로 부득이 목표 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
13	41	농어촌 체험마을 조성 등 맞춤형 귀농정착 지원	연도별 목표	2023년 목표 계획 및 설계 토목공사 착공	2023년 목표 사전 행정절차 이행 2024년 목표 실시설계용역 시행 및 건축공사 착공	-도 투자심사, 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축 위원회 심의 및 검토, 일상감사, 원가심사 등 사전 행정절차 이행과 실시설계 용역 제안공모 시행으로 공모 준비 및 추진기간 필요하여 부득이 목표 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)

순번	관리번호	공약명	조정사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
14	42	농산물 가공 종합지원센터 건립	연도별 목표	2023년 목표 착공 및 준공	2023년 목표 실시설계완료 및 착공	-설계자문, 일상감사, 공용건축물 협의 등 행정절차 추진 지연 및 녹색건축물 지원법 개정으로 인한 설계 검토 지연되어 부득이 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
15	45	2025 감포항 개항 100주년 기념사업 추진	연도별 목표 조정	2023년 목표 기념조형물 재설치 완료	2023년 목표 기념조형물 재설치 착수 2024년 목표 기념조형물 재설치 완료	-용오름광장 조성사업(해양수산과)과 감포친수공간 재해복구공사(포항해양수산청) 등 선행사업이 지연되어 부득이 연도별 목표 변경(2024년 8월 조형물 납품 예정)	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
16	48	동천~황성 천년숲길 조성	연도별 목표 조정	2023년 목표 보상완료	2024년 목표 보상완료 및 도시관리계획 결정	-사유지 보상 과정에서 협의 불가한 필지가 다수 존재하여 수용재결 절차 진행 중이며, 6차(최종) 수용재결 후 2024년 2월 이후 사유지 토지보상 완료 예정 - 국가철도공단 소유 국유지 유상매입 협의(23.8) 결과, 도시관리계획(공원)결정 이후 용도폐지 등 행정절차 진행이 가능하여 부득이 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
17	49	황성공원 원형복원	연도별 목표 조정	2023년 목표 공원조성계획 수립 및 승인	2024년 목표 공원조성계획 수립 및 승인	-관련 부서(기관) 협의 등 행정절차 이행 기간 소요에 따라 추진계획 상 경미한 기간 조정 사항이 발생하여 부득이 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
18	52	과잉공급 택시 감차 추진	연도별 목표 조정	2022년~ 2023년 목표 64대 감차추진 (법인 54대, 개인10대)	2022년~ 2023년 목표 63대 감차추진 (법인 57대, 개인6대)	-경주시 택시감차위원회 연차별 감차계획 변경 의결에 따라 감차를 추진한 결과 목표치에 1대 미달하여 부득이 목표 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
19	56	저수지 둘레길 조성사업	연도별 목표 조정	2023년 목표 심곡지(2차분) 준공 하동지 준공 2025년 목표 북군지 착공	2023년 목표 심곡지(2차분) 착공 하동지 착공 2025년 목표 북군지 제외	-심곡지, 하동지(목표변경)는 시설물 관리 공사인 한국농어촌공사와의 협의 지연에 따른 공사착공이 지연되어 부득이 목표 변경 -북군지(목표 제외)는 한국농어촌공사 관리 저수지이나, 조성경도구간 대부분이 사유지로 토지사용권 확보가 불가하며, 저수와 연접한 기존도로가 매우 협소하고 저수지 내측 사면 경사가 급하여 이용객 안전확보에 어려움이 있어 부득이 목표에서 제외	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
20	57-2	도심 뉴타운 건설	연도별 목표 조정	2023년 목표 도시관리계획(지구단위계획) 결정 경주역부지활용협약체결(시·공단·공사)	2024년 목표 도시관리계획(지구단위계획) 결정 경주역부지활용협약체결(시·공단·공사)	-대규모 국유재산 용도폐지 시 국토교통부 및 기획재정부 처분 승인 등 절차에 따라 장기간 소요되고, 경상북도의 도시관리계획 결정(변경) 승인 심사 일정에 따라 부득이 연도별 목표 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)

순번	관리번호	공약명	조정사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
21	69	청년 심리지원 및 행정참여 강화	확인지표	위원회 청년비율 10% 이상 확보	단계적 달성 22년 3% 23년 4.5% 24년 6% 25년 8% 26년 10%	-위원회 특성상 임기가 있어 짧은 시일 내 청년위원 비율을 10% 이상 확보하기에는 다소 어려움이 있어 임기 내 단계적으로 달성하는 것으로 부득이 목표 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
22	70-1	메타버스 디지털 시장실 개설	공약제외			-사업계획당시 코로나19로 인한 비대면 수요증가로 메타버스 형태의 플랫폼이 급부상하였으나, 코로나19 엔데믹 전환 후 비대면 수요가 크게 감소하고 현재 운영 중인 타지자체의 메타버스 접속자 수가 급감됨을 확인하였으며, 세수결손으로 인한 지방재정 여건 악화에 따라 예산 재검토 결과 부득이 공약에서 제외	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
23	71-4	'주민참여 예산제도'운영 내실화	연도별 목표 조정	임기 내 50,000백만원 예산 확보 (매년 10,000백만원)	임기 내 24,500백만원 예산확보 (연도별 예산 확보액 조정)	-23년 이후 보통교부세 축소로 인해 가용자원이 감소될 것으로 판단되어, 연도별 예산 확보 목표를 조정함으로써 점진적인 제도 활성화 및 재정운용 효율성 증대하고자 부득히 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
24	74	질 높은 행정서비스 제공 (황남, 월성, 용강, 황오, 강동 행정복지센터 건립)	연도별 목표 조정	2023년 목표 강동면 준공 중부황오 착공	2024년 목표 강동면 준공 중부황오 착공	-강동면 행정복지센터 건립은 인접 사유지 매입, 기존 청사 부지 내 침범한 지장을 철거 문제로 협의 중이며, -중부황오 통합동 행정복합타운 건립은 문화재 시굴 조사 결과 정밀 발굴로 전환 3개월 정도 사업이 지연되어 부득히 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
25	76-1	황금대교(제2금장교) 조기 건설	연도별 목표 조정	2023년 목표 공사완료	2023년 목표 공사 및 보상 2024년 목표 공사완료	-토지보상 협의 및 국유재산(철도) 매수협의를 지연으로 지방도 68호선 접속도로 공사착수(2023.6)가 지연되어 부득이 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
26	78-2	상구~효현간 국도 대체 우회 도로 건설	연도별 목표 조정	2023년 목표 지장물 이설 및 공사준공	2023년 목표 지장물 이설 2024년 목표 공사 준공	-한전 송전선로(철탑) 이설에 따른 토지 강제수용절차가 필요하여 전체적인 준공 일정이 다소 지연되므로 부득이 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)
27	81	철도폐선(동해남부선, 중앙선)에 따른 도로정비	연도별 목표 조정	임기내 철도건널목 정비 20개소 지하차도 정비 9개소 (유림, 황성1,2, 등) 과선교 정비 3개소	임기내 철도건널목 정비 20개소 지하차도 정비 12개소 (유림, 황성1,2, 등) 과선교 정비 3개소 ※사업별 추진 현황에 맞게 연도별 목표 조정	-국가철도공단과 협의가 필요한 사업으로 폐철도 활용계획 미확정 등으로 시가지를 중심으로 하는 구간은 조기 시행이 어려움이 있음 -평소 도로침수 등 위험요인이 상존하는 도로와 폐철도 활용계획에 포함되지 않는 구간을 우선적으로 선정하여 사업추진 -지하차도 및 과선교 정비는 많은 예산이 소요되므로 폐철도 활용계획, 시급성, 재정여건을 감안하여 연차적으로 시행하고자 부득이 목표 변경	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2023.12.29.)