

PART X

사통팔달 도로교통망 확충



대구~영천~건천~안강~포항간 광역생활 전철망 개통

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 기존 철도노선을 활용하여 대구·경북 광역전철망 구축
- 광역교통망 확대으로 대구·경북 메가시티 형성과 국가균형발전 선도

□ 정책목표

- 대구·경북 거점도시 광역 교통인프라 확대
- 대구·경북 메가시티 형성을 위한 기반 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 대구~영천~경주~포항
- 사업기간 : 미정
- 총사업비 : 994억원(추정)
- 사업내용

- 총 구간 : 90.4km,



- 전동차량 구입, 통신시스템 구축, 차량기지 건설 등

- 사업주체 : 국가(국토교통부)

□ 사업별 확인지표 : 국가철도망 구축계획 반영

□ 향후계획

- 국가철도망 구축계획 등 정부 상위계획 반영 추진
- 광역철도 건설·운영비 국비지원 대정부 건의

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 현곡면 내 신규아파트 입주와 국도대체우회도로 개통, 서경주역 신설로 교통 체증 가중 예상 ⇒ 교통량 분산을 통한 주민불편 해소

□ 정책목표

- 교통량 분산을 통한 통행불편 해소
- 지역 간 연결교량 설치로 지역균형개발 유도

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 황성동 ~ 현곡면 라원리 일원(형산강 횡단)
- 사업기간 : 2016 ~ 2024년 (9년간)
- 총사업비 : 410억원(특 10, 도 10, 시 390)
- 사업내용 : 교량건설 L=371m(B=20m), 접속도로 확장 L=1.8km
토지보상 1식
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 교량건설 L=371m, 접속도로 확장 L=1.8km

□ 향후계획

- 사업비 확보(79억원)
- 2023년 : 교량건설(폭 20m) L=371m, 강변로 접속도로 확장 완료
- 2024년 3월 : 지방도 68호선 접속도로 확장 완료 및 차량통행

□ 연차별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 공사추진	예산확보 공사추진	예산확보 공사완료	-	-

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	입기전	입기내						입기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	41,000	19,010	21,990	7,000	7,020	7,970			
국비	1,000	1,000	0	0	0	0			
도비	1,000	1,000	0	0	0	0			
시비	39,000	17,010	21,990	7,000	7,020	7,970			
민자									

□ 문제점 및 대책

- 많은 사업비 소요로 예산확보 어려움
- 토지보상 협의 및 국유재산(철도) 매수협의 지연으로 지방도 68호선 접속도로 공사착수(2023.6)가 지연됨.
- 2023년 말까지 교량건설 및 강변로 접속도로 확장을 완료하고, 2024년 3월 지방도 68호선 접속도로 확장 후 차량통행 개통

□ 현황사진

위치도	현장사진/계획도

□ 기대효과

- 교통량 분산을 통한 주민불편 해소
- 지역 간 연결교량 설치를 통한 지역균형개발 기여

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	도로과 (도로건설팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6445
		팀장	이종호		
		담당자	김명재		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획												임기 후		
				2022		2023		2024		2025		2026						
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
76-1	황금대교(제2금장교) 조기 건설	2023	지자체															

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 양정로(가칭 양정교) 개설하여 황오동 및 동천동 주변 교통체계 개선 및 주민불편 해소

정책목표

- 도로 및 교량 개설로 도시기반시설 확충 및 주민 교통편의 제공

사업개요

- 위 치 : 경주시 통일정비 ~ 기관차 사무소 ~ 알천북로
- 사업기간 : 2005 ~ 2030년 (26년간)
- 총사업비 : 255억원(도 3.3, 시 251.7)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.0km(B=20~25m), 교량 L=200m(B=25m)
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 도로개설 L=1.0km(B=20~25m), 교량 L=200m(B=25m)

추진경과

- 도로확포장 L=0.5km, B=25m
- 편입용지 2필지, 지장물 3건 보상협의 완료
- 2024년 : 편입용지 보상 협의

향후계획

- 2025년 : 토지수용 사전절차 이행(보상계획 열람공고 등),
※ 보상현황 : 토지 47필지(7,738㎡) 중 24필지(4,181㎡) 보상완료
지장물 철거공사 시행

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
보상협의	보상협의	보상협의	보상협의 지장물 철거	토지수용 실시설계

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	25,500	6,000	1,850	1,000			750	100	17,650
국비									
도비	330	330							
시비	25,170	5,670	1,850	1,000			750	100	17,650
민자									

□ 현황사진



□ 기대효과

- 황오동과 동천동을 연결하는 도로를 개설하여 인근도로 교통체계 개선 및 교통불편 해소

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6446
		팀장	이종호		
		담당자	김희동		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약번호	공약명	완료시기	사업구분	추진계획														임기후	
				2022		2023			2024				2025				2026		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
76-2	양정로(가칭 양정교) 개설	2030	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 팔우정로타리 ~ 분황로 연결도로를 개설하여 보문단지 진·출입 교통체증 해소 및 행락철 교통량 분산 기여

정책목표

- 태종로(팔우정로타리~분황로) 개설하여 도시기반시설 확충으로 지역주민 및 관광객들의 교통편의 제공

사업개요

- 위 치 : 경주시 팔우정 삼거리 ~ 선덕여중 북편 삼거리
- 사업기간 : 2019 ~ 2027년 (9년간)
- 총사업비 : 120억원
- 사업내용 : 도시계획도로 개설 L=440m, B=25m
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 도로개설 L=440m, B=25m

추진경과

- 2018. 10. : 지방재정투자심사 완료
- 2024. 9. : 문화유산 현상변경 허가
- 2024. 12. : 매장유산 정밀발굴조사 착수

향후계획

- 2026. 2. : 토지수용 재결신청
- 2026. 5. : 지장물 철거공사
- 2026. 7. : 도로개설공사 착수

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
보상협의	보상협의	보상협의	보상협의 문화재 시(발굴)조사 실시설계용역	토지수용 지장물철거 문화재 조사

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	임기전	임기내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	12,000	1,300	7,100	2,000			1,200	3,900	3,600
국비									
도비									
시비	12,000	1,300	7,100	2,000			1,200	3,900	3,600
민자									

□ 현황사진



□ 기대효과

○ 태종로(팔우정로타리 ~ 분황로) 개설하여 지역주민 및 관광객들의 교통편의 제공

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6446
		팀장	이종호		
		담당자	김희동		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획												임기 후
				2022		2023		2024		2025		2026				
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
76-3	태종로(팔우정~분황로) 개설	2027	지자체	■												■

76-4

화랑초~경주고 도시계획도로 확장

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 통일정비 사거리 ~ 화랑초등 사거리까지 도로를 개설하여 화랑초 및 경주고 등·하교 교통불편 해소 및 인근 주민 교통편의 제공

□ 정책목표

- 화랑초등 ~ 경주고 등·하교길 교통환경 개선 및 주민 생활환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 황오동 통일정비 사거리 ~ 화랑초등학교 사거리
- 사업기간 : 2019 ~ 2027년(9년간)
- 총사업비 : 70억원
- 사업내용 : 도시계획도로 확장 L=600m, B=20m
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 도로개설 L=600m, B=20m

□ 추진경과

- 지장물 조사 완료
- 2021년~2022년 : 보상 협의 추진
- 2023. : 보상협의(4필지 매입/894㎡), 실시설계용역

□ 향후계획

- 2024년 : 편입용지 보상 협의
- 2025년 : 기본 및 실시설계용역
- 2026년 : 착공

□ 연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
보상협의	보상협의	보상협의	기본설계 시행	토지수용 문화재 조사 착공

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,000	400	6,213	600	563	-	50	5,000	387
국 비									
도 비									
시 비	7,000	400	6,213	600	563	-	50	5,000	387
민 자									

□ 현황사진

위치도	현장사진/계획도

□ 기대효과

○ 화랑초등 ~ 경주고 인근 도로 도시기반시설 확충 및 교통편의 제공

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6446
		팀 장	이종호		
		담당자	김희동		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														임기 후		
				2022		2023				2024				2025					2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
76-4	화랑초~경주고 도시계획도로 확장	2027	지자체																	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 칠평천 제방도로 확장을 통한 교통분산으로 안강시가지 교통정체 해소 (폭 5m → 23.5m, 4차선도로 확장)

정책목표

- 칠평로 확장으로 주민편의 제공 및 시가지 교통체증 해소

사업개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 근계리, 산대리 일원
(안강문화원 앞 ~ 산대삼거리 일원)
- 사업기간 : 2000 ~ 2027년(28년간)
- 총사업비 : 245억원(도 15, 시 230)
- 사업내용 : 도로개설 L=2.7km, B=23.5m
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 도로개설 L=2.7km, B=23.5m

추진경과

- 도로개설 L=1,500m 완료
- 편입용지 보상 67필지, 22,964㎡

향후계획

- 도로개설(폭25m) L=1.04km(이안지안스APT ~ 산대삼거리)

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 실시설계 등 용역시행	예산확보 실시설계 등 총사업비 협의	예산확보 보상협의	토지수용	공사착공

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	24,450	13,450	6,500	400	100	1,500		4,500	4,500
국 비									
도 비	1,500	1,500							
시 비	22,950	11,950	6,500	400	100	1,500		4,500	4,500
민 자									

□ 현황사진



□ 기대효과

- 제방도로 활용으로 안강시가지 교통정체 해소
- 도로망 정비로 도시기반시설 확충

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6448
		팀 장	이종호		
		담당자	김철홍		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획												임기 후	
				2022		2023			2024			2025			2026		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
77-1	철명로 도시계획도로 개설	2027	지자체	■												■	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 기존도로(2차로)를 4차로로 확장함으로써 시외곽지역의 간선도로망을 확충하고 교통량 분산을 통한 원활한 차량소통 유도

정책목표

- 교통량 분산을 통한 통행불편 해소
- 지역균형개발 유도

사업개요

- 위 치 : 경주시 천북면 신당리(동산교) ~ 동산리 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2026년(7년간)
- 총사업비 : 95억원
- 사업내용 : 도로개설 L=1.2km(B=23m), 교량 L=66m, 토지보상 1식
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 도로개설 L=1.2km(B=23m), 교량 L=66m

추진경과(주요성과)

- 2022. : 토지보상 및 지장물 보상 추진
- 2023. 5. : 문화재 시굴조사 및 표본조사 시행
- 2023. 8. : 산지일시사용허가 이행
- 2023. 1. ~ 12. : 편입토지 보상협의 추진 및 도시계획시설 변경결정
- 2024. 4. : 경주시 일상감사 및 실시계획인가 고시
- 2024. 6. : 공사 착공

향후계획

- 2026. 6. : 공사 준공

연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 실시설계 토지보상 행정절차 이행	예산확보 토지보상	예산확보 공사착공	계속공사	공사준공

○ 예산확보 계획

<단위 : 백만원>

구 분	총사업비	입기전	입 기 내					입기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	9,500	3,200	6,300	4,000	1,500	800		
국 비			0					
도 비			0					
시 비	9,500	3,200	6,300	4,000	1,500	800		
민 자								

현황사진

위치도	현장사진/계획도
	

담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6445
		팀 장	이종호		
		담당자	김명재		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														
				2022		2023				2024				2025		2026		입기 후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
77-2	천북 동산교~면소재지 도시계획도로 개설	2026	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 대구 ~ 포항 간 고속도로 서포항IC와 국도28·31호선과 연계되는 구간으로 노폭이 협소하고 선형이 불량하여 도로 개량을 통한 교통 불편 해소

정책목표

- 기존 협소한 도로를 개량하여 도로의 간선기능 회복과 교통소통능력 향상

사업개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 안강리 ~ 강동면 단구리(국지도68호선)
- 사업기간 : 2020 ~ 미정
- 총사업비 : 499억원(국비 439, 도비 60)
- 사업내용 : 도로개량 L=7.0km(2차로 개량)
- 사업주체 : 국가/경상북도

사업별 확인지표 : 도로개량 L=7.0km(2차로)

향후계획

- 2022년 : 기획재정부 총사업비 협의
- 2023년 : 토지보상 및 공사착공

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계완료 총사업비 협의	공사착공 및 토지보상	계속공사	계속공사	계속공사

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	49,900	440	32,200	200	4,086	5,000	10,000	12,914	17,260
국 비	43,900	440	26,200	200	1,000	4,000	9,000	12,000	17,260
도 비	6,000		6,000		3,086	1,000	1,000	914	
시 비									
민 자									

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경상북도	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 국도 7호선 교통량 분산과 경주 ~ 포항 간 연계도로망 확충
- 포항, 경주 인근지역의 산업단지, 관광단지 등 개발로 인한 교통수요 증가로 지방도 945호선 확장 및 국가지원 지방도 승격 시급
- ※ 포항경주공항 ~ 경주 보문관광단지 간 소요시간 50분에서 35분으로 15분 단축

□ 정책목표

- 경주 ~ 포항을 잇는 국도7호선의 도로용량 한계에 따른 교통체증 해소
- 도로확장으로 인근산업단지(강동, 천북 외 2개소) 물동량 수송 원활과 물류비용 절감 및 포항경주공항의 접근성 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 강동면 ~ 보불로 삼거리(지방도945호선)
- 사업기간 : 2018 ~ 미정
- 총사업비 : 840억원(도비)
- 사업내용 : 도로확장 L=21.0km(4차로)
 - 총21km구간 중 6.1km 타당성 확보 → 4.2km(384억원) 우선시행
- 사업주체 : 경상북도

□ 사업별 확인지표 : 우선시행 구간 착공

□ 향후계획

- 2025.~2026. : 우선시행 구간(3.35km) 설계완료, 보상 및 공사착수

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
기본 및 실시설계			설계완료, 보상 및 공사착수	

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	38,400	900	6,720	220		500	3,000	3,000	30,780
국 비									
도 비	38,400	900	6,720	220		500	3,000	3,000	30,780
시 비									
민 자									

□ 문제점 및 대책

- 본 사업은 국비지원을 위해 국지도 승격 후 시행하려고 하였으나 국지도 승격 후 사업추진 시 장기간 소요 될 것으로 판단되며,
- 국지도 승격 후 추진보다는 사업이 시급한 구간을 우선적으로 도비지원 받아 단계적으로 원활히 추진하고자 함

※ 총사업비 500억원 이상 국비 300억원 이상인 신규사업의 경우는 기획재정부의 예비타당성조사 대상임

(※ 타당성 평가시 B/C분석이 낮아 사업추진이 어려움)

78-1

금장네거리~흥무로 도시계획도로 확장

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 현곡 금장지구의 상습 교통 정체 해소를 위한 우회도로 개설사업으로 금장사거리~동국대간 도로개설이 완료되고 철도(중앙선) 폐선됨에 따라 흥무로 잔여구간인 동국대유치원~동국대간 완전개설 시급

□ 정책목표

- 교통량 분산을 통한 통행불편 해소
- 지역균형개발 유도

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 현곡면 금장리 ~ 석장동 일원(금장네거리 ~ 동국대유치원 ~ 동대교)
- 사업기간 : 2013 ~ 2027년(15년간)
- 총사업비 : 206억원(특 8, 도 1, 시 197)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.5km, B=20m, 토지보상 1식
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 도로개설 L=1.5km, B=20m

□ 추진경과

- 2021. : 금장네거리~동국대유치원 확장개통(2~4차선, 0.6km), 도시계획시설 변경
- 2023. : 국유재산(국가철도공단) 매수 신청 및 무상사용허가
- 2025. : 도로구역 결정고시, 보상용역 시행

□ 향후계획

- 2026. : 공사착공
- 2027. : 공사준공

연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획


2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 및 토지보상	행정절차 및 토지보상	행정절차 및 토지보상	도로구역결정 보완설계	공사착공

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	20,600	9,000	11,000	4,300	3,000	1,700	500	1,500	600
국 비	800	800	-	-	-	-	-	-	-
도 비	100	100	-	-	-	-	-	-	-
시 비	19,700	8,100	11,000	4,300	3,000	1,700	500	1,500	600
민 자	-	-	-	-	-	-	-	-	-

현황사진



담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6445
		팀 장	이종호		
		담당자	김명재		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획																
				2022		2023				2024				2025				2026		임기 후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
78-1	금장네거리~홍무로 도시계획도로 확장	2027	지자체																	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 국도의 간선기능 제고와 시가지 만성교통난 해소 및 지역 균형개발 촉진
- 경주 방문 관광객 교통불편 해소와 신경주역세권개발에 따른 시가지 연결도로 확충으로 주거 밀집지역 통행불편 해소

정책목표

- 교통량 분산을 통한 통행불편 해소
- 지역균형개발 유도

사업개요

- 위 치 : 경주시 효현동~현곡면 상구리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2024 (9년간)
- 총사업비 : 1,805억원(국 1,411, 시 394)
- 사업내용 : 도로개설 L=6.5km(4차로), 토지보상 1식
- 사업주체 : 국가(부산지방국토관리청)

사업별 확인지표 : 도로개설 L=6.5km(4차로)

향후계획

- 사업비 확보(116억원)
- 2023년 : 도로개설 L=6.5km(4차로) 완료

연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 지장물이설 토지보상	예산확보 지장물이설	지장물이설 및 공사준공	-	-

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	163,050	120,950	42,100	26,300	15,800	0		
국 비	122,100	81,500	40,600	24,800	15,800			
도 비								
시 비	40,950	39,450	1,500	1,500	0			
민 자								

문제점 및 대책

- 송전철탑 이설 지연 ⇒ 철탑이설부지 수용재결 절차 이행

기대효과

- 교통량 분산을 통한 주민불편 해소
- 지역균형개발 기여

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 경주 건천산업단지, KTX 신경주역사를 연결하는 구간의 기존도로 노폭협소, 선형불량
- 국도 개량을 통한 안전사고 예방 및 물류비용 절감

정책목표

- 기존 협소한 도로를 개량하여 도로의 간선기능 회복과 교통소통능력 향상

사업개요

- 위 치 : 경주시 건천읍 ~ 청도군 운문면(국도20호선)
- 사업기간 : 2014 ~ 2025년 (12년간)
- 총사업비 : 441억원(국비)
- 사업내용 : 국도개량 L=15.66km(2차로)
- 사업주체 : 국토교통부

사업별 확인지표 : 국도개량 L=15.66km(2차로)

향후계획

- 2025년 : 준공예정

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
계속공사	계속공사	계속공사	공사준공	

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	44,100	14,800	29,300	7,600	11,900	9,800		
국 비	44,100	14,800	29,300	7,600	11,900	9,800		
도 비								
시 비								
민 자								

78-4

광명 ~ 화천(신경주역세권) 도로확장

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경상북도	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 신경주역세권을 연결하는 기존도로 노폭협소·선형불량구간 안전사고 예방
- 도로 개설을 통한 지방도의 기능 회복과 교통소통능력 향상

□ 정책목표

- 도로 개설을 통한 신경주역세권 접근성 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 광명동 ~ 건천읍 화천리(지방도904호선)
- 사업기간 : 2013 ~ 2026년 (14년간)
- 총사업비 : 230억원(도비)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.6km(4차로)
- 사업주체 : 경상북도

□ 사업별 확인지표 : 도로개설 L=1.6km(4차로)

□ 향후계획

- 2023년 : 공사착수

□ 연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상	공사착공	계속공사	계속공사	공사준공

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	23,000	7,100	15,900	2,000	4,400	4,000	4,000	1,500
국 비								
도 비	23,000	7,100	15,900	2,000	4,400	4,000	4,000	1,500
시 비								
민 자								

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 경주시 현곡면 하구리 신규 공동주택(3,129세대)의 입주, 국도대체우회 도로 개통 예정 및 서경주역 신설로 인한 교통 체증 가중으로 교통량 분산 필요

정책목표

- 교통량 분산을 통한 통행불편 해소
- 지역균형개발 유도

사업개요

- 위 치 : 경주시 현곡면 하구리 ~ 금장리 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2027년(8년간)
- 총사업비 : 38억원
- 사업내용 : 도로개설 L=2.2km, B=10m, 토지보상 1식
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 도로개설 L=2.2km, B=10m

추진경과

- 3구간 도로개설 L=500m, B=10m 완료
- 행정절차 이행(재해영향평가, 교통안전진단, 실시계획인가)

향후계획

- 2026. 2. : 1,2구간 공사 착공(L=1.7km)
- 2027. 12. : 1,2구간 공사 준공(L=1.7km)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 보문관광단지과 블루원, 불국사 등 주요 관광지로의 접근성 향상
- 보문온천유원지 구획정리지구, 보문천군도시개발사업지구 등 통행량 급증에 대비한 인프라 구축 (보문천군도시개발지구 5,338세대/15,053명)

□ 정책목표

- 교통량 분산을 통한 통행불편 해소
- 지역균형개발 유도

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 천군동 ~ 구정동 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2027년(13년간)
- 총사업비 : 400억원
- 사업내용 : 도로개설 L=3.1km, B=30m, 토지보상 1식
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 도로개설 L=3.1km, B=30m

□ 향후계획

- 2025. : 보문~구정간 도로개설공사 시행
- 2027. : 보문~구정간 도로개설공사 준공

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 실시설계 행정절차 이행 토지보상	예산확보 실시설계 행정절차 이행 토지보상	도로구역 결정 및 토지보상	예산확보 및 공사착공	예산확보 및 공사추진

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	40,000	8,900	29,000	5,000	500	3,500	10,000	10,000	2,100
국 비									
도 비									
시 비	40,000	8,900	29,000	5,000	500	3,500	10,000	10,000	2,100
민 자									

□ 기대효과


- 주요 관광지인 보문단지 일대 교통량 분산을 통한 교통불편 해소
- 주요간선도로망 연결을 통한 지역간 접근성 향상, 지역균형개발 촉진

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획																
				2022		2023				2024				2025				2026		임기 후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
79-1	보문~구정 도시계획도로 개설	2027	지자체	■														■		

□ 사업위치도



□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6445
		팀장	이종호		
		담당자	김명재		

79-2

외동 문산공단~부영APT 도시계획도로 개설

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 문산산업단지 ~ 부영아파트간 도시계획도로 개설로 부영아파트 앞 상습 정체구간 교통정체 해소

정책목표

- 도시계획도로 개설로 교통분산을 통한 외동 부영아파트 앞 상습 정체구간 교통정체 해소

사업개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 모화리 지내
- 사업기간 : 2018 ~ 2026 (9년간)
- 총사업비 : 79억원(특교세 6 시비 73)
- 사업내용 : 도로개설 L=370m, B=15m
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 도로개설 L=370m, B=15m

추진경과

- 도로개설 L=260m, B=15m
- 편입용지 보상 14필지, 7,828㎡

향후계획

- 토지보상 1식(7필지 706㎡)
- 도로개설 L=110m, B=15m

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획


2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 토지보상	예산확보 토지보상	공사착공	일부구간 완료 잔여구간 착공	공사완료

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,900	2,400	5,500	800	3,000		1,200	500	
국 비									
도 비									
시 비	7,900	2,400	5,500	800	3,000		1,200	500	
민 자									

□ 현황사진



□ 기대효과

○ 도시계획도로 개설을 통한 상습정체구간 교통정체 해소

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설1팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6448
		팀 장	이종호		
		담당자	김철홍		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														임기 후
				2022		2023			2024			2025			2026			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
79-2	익동 문산공단~부영APT 도시계획도로 개설	2026	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 경주 외동읍 통과구간(국도7호선)의 교통량 증가 및 산업단지 형성으로 극심한 교통 정체 현상 초래로 대체도로 건설 시급
- 국도 기능저하 및 교통정체 등 물류비용 과다로 도로건설 시급

정책목표

- 포항, 경주, 울산 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 국도 기능저하 및 교통정체 해소로 물류비용 절감 및 교통사고 예방

사업개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 ~ 울산 북구 농소동
- 사업기간 : 2011 ~ 2028 (18년간)
- 총사업비 : 1,896억원(국비)
- 사업내용 : 도로개설 L=5.9km(4차로)
- 사업주체 : 국토교통부

사업별 확인지표 : 도로개설 L=5.9km(4차로)

향후계획

- 2028년 : 공사준공

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획


2022	2023	2024	2025	2026
토지보상 계속공사	계속공사	계속공사	계속공사	계속공사

○ 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	189,600	23,400	149,700	29,700	40,000	40,000	20,000	20,000	16,500
국비	189,600	23,400	149,700	29,700	40,000	40,000	20,000	20,000	16,500
도비									
시비									
민자									

□ 사업장 위치



□ 기대효과

- 차량정체가 심각한 기존 국도7호선의 대체우회도로 신설로 물류 비용 절감과 지역경제 활성화 및 균형개발 촉진

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설2팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6450
		팀 장	서정운		
		담당자	유승철		

□ 공약로드맵

[법례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	주진계획														임기 후			
				2022		2023				2024				2025					2026		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	
79-3	농소~위동 국도 4차로 건설	2028	국책	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

79-4

외동 녹동~문산 국도 4차로 확장

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 울산(북구)과 경주 외동읍 소재지를 통과하는 국도14호선의 교통량 증가 및 새로운 산업단지 형성으로 도로 용량 한계 도달
- 국도 기능저하 및 교통정체 등 물류비용 과다로 도로확장 시급

□ 정책목표

- 포항, 경주, 울산 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 국도 기능저하 및 교통정체 해소로 물류비용 절감 및 교통사고 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 ~ 울산 북구 농소동
- 사업기간 : 2022 ~ 미정
- 총사업비 : 571억원(국비)
- 사업내용 : 국도확장 L=4.39km(4차로)
- 사업주체 : 국토교통부

□ 사업별 확인지표 : 국도확장 L=4.39km(4차로)

□ 향후계획

- 2023년 : 실시설계용역 완료 및 기재부 총사업비 협의
- 2024년 : 토지보상 및 공사착공

□ 연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계	실시설계 총사업비 협의	실시설계 관계기관 협의	사전행정절차 및 공사착수	

- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	57,100		46,300	200	1,100	5,000	20,000	20,000	10,800
국비	57,100		46,300	200	1,100	5,000	20,000	20,000	10,800
도비									
시비									
민자									

79-5

외동~울산시계간 국도 6차로 확장

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 울산~경주~포항으로 연결되는 산업도로로 개곡·냉천·입실·구어·외동공단 등 800여 개 기업체에서 생산되는 산업물동량 수송원활과 지역균형개발 촉진
- 국도 기능저하 및 교통정체 등 물류비용 과다로 도로확장 시급

정책목표

- 포항, 경주, 울산 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 국도 기능저하 및 교통정체 해소로 물류비용 절감 및 교통사고 예방

사업개요

- 위 치 : 경주시 외동교차로 ~ 계동교 ~ 울산시계
- 사업기간 : 2022 ~ 미정
- 총사업비 : 150억원(국비)
- 사업내용 : 국도확장 L=1.5km(6차로) ※ 계동교~울산시계 1.1km(4차로→6차로, 부영주택
- 사업주체 : 국토교통부

사업별 확인지표 : 기본계획 반영

향후계획

- 2023년 : 국도, 국지도 6차 5개년 계획 반영

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
	국도,국지도 6차 5개년 계획 반영	6차 5개년 계획 반영에 따라 추진		

예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기전	임기내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	15,000		11,000			1,000	5,000	5,000	4,000
국비	15,000		11,000			1,000	5,000	5,000	4,000
도비									
시비									
민자									

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경상북도	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 내남·외동 공단지역(800여 기업) 산업물동량 수송원활로 물류비용 절감 및 기업경쟁력 확보
- 노폭 협소·급커브 및 대형화물차량 증가로 교통사고 빈번

정책목표

- 내남·외동 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 지방도 개량을 통한 물류비용 절감 및 교통사고 예방

사업개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 연안리 ~ 제내리(지방도904호선)
- 사업기간 : 2017 ~ 미정
- 총사업비 : 300억원(도비 250, 시비 50)
- 사업내용 : 도로확장 L=4.5km(3차로)
- 사업주체 : 경상북도

사업별 확인지표 : 도로확장 L=4.5km(3차로)

향후계획

- 2022년 하반기 : 토지보상 및 공사착공

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상 공사착공	계속공사	계속공사	계속공사	계속공사

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	임기전	임기내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	30,000	2,350	20,400	4,500	6,500	3,400	3,000	3,000	7,250
국비									
도비	25,000	1,750	16,000	2,500	4,500	3,000	3,000	3,000	7,250
시비	5,000	600	4,400	2,000	2,000	400			
민자									

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 동해안 지역의 주요 관광지를 관통하고 있어 관광 성수기에는 교통량이 집중되어 정체 심각
- 산업물동량의 수송거리 단축 및 물류비용 절감으로 산업경쟁력 강화

정책목표

- 동경주 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 동해안 지역 주요 관광지 교통체증 해소 및 원자력 유사시 대피로 활용

사업개요

- 위 치 : 경주시 양남면 하서리 ~ 나산리
- 사업기간 : 2017 ~ 2026년 (10년간)
- 총사업비 : 686억원(국비)
- 사업내용 : 도로확장 L=3.5km(2차로)
- 사업주체 : 국토교통부

사업별 확인지표 : 도로확장 L=3.5km(2차로)

향후계획

- 2026년 : 3.5km구간 공사완료

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획


2022	2023	2024	2025	2026
토지보상 공사착공	계속공사	계속공사	계속공사	공사완료

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	입기전	입 기 내						입기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	68,600	7,700	60,900	13,400	12,200	10,000	17,000	8,300	
국 비	68,600	7,700	60,900	13,400	12,200	10,000	17,000	8,300	
도 비									
시 비									
민 자									

□ 사업장 위치



□ 기대효과

- 동경주IC 접근성이 향상되어 관광객 및 주민들의 교통편의 제공
- 원자력발전소 재난 발생 시 원활한 대피로 확보로 시민 생명 보호 기여

□ 담당자 현황

주관부서	도로과 (도로건설2팀)	부서장	권혁섭	연락처	054-779-6450
		팀 장	서정운		
		담당자	유승철		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														임기 후		
				2022		2023				2024				2025					2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
80-1	양남~감포 국도 건설	2026	국책																	

80-2

양남~문무대왕면 국도 2차로 개량

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	국가	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 기존 협소한 도로를 확장하여 국도의 간선기능 회복과 교통소통 능력 향상
- 동해안 지역의 접근성 강화와 물류비용 절감 및 안전한 도로환경 조성

□ 정책목표

- 동경주 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 동해안 지역 주요 관광지 교통체증 해소 및 원자력 유사시 대피로 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 양남면 효동리 ~ 문무대왕면 두산리(국도14호선)
- 사업기간 : 2023 ~ 미정
- 총사업비 : 669억원(국비)
- 사업내용 : 국도개량 L=7.7km(2차로)
- 사업주체 : 국토교통부

□ 사업별 확인지표 : 국도개량 L=7.7km(2차로)

□ 추진경과

- 2023년 : 기본 및 실시설계용역 시행

□ 연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026	임기후
	실시설계	실시설계	실시설계	실시설계완료	공사착수

- 예산확보 계획

<단위 : 백만원>

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	66,900	-	1,900	-	400	800	500	200	65,000
국 비	66,900	-	1,900	-	400	800	500	200	65,000

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	경상북도	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 외남로는 도로 폭이 협소하고 굴곡 및 급커브로 인한 대형사고의 위험성 있음
- 근거리에 위치하고 있는 월성원자력 재난 발생시 대피도로 확보

정책목표

- 동경주 지역 산업물동량 수송 원활로 지역경제 활성화
- 동해안 지역 주요 관광지 교통체증 해소 및 원자력 유사시 대피로 활용

사업개요

- 위 치 : 경주시 양남면 효동리 ~ 석읍리(지방도 904호선)
- 사업기간 : 2023 ~ 미정
- 총사업비 : 293억원(도비)
- 사업내용 : 도로개량 L=4.77km(2차로)
- 사업주체 : 경상북도

사업별 확인지표 : 임기내 기반 조성

향후계획

- 2024~2025년 : 기본 및 실시설계용역, 타당성 조사 용역 시행
- 2026~2027년 : 보상협의 및 공사착수

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024~2025	2026~2027
	도로관리청 협의	기본 및 실시설계 타당성조사 용역	보상협의 공사착수

철도폐선(동해남부선, 중앙선)에 따른 도로정비

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 복선전철(동해남부선 및 중앙선) 개통 및 기존 철도가 폐선됨에 따라 기존 철도시설물로 인한 불합리한 도로시설물을 정비하여 통행안전 확보

□ 정책목표

- 철도건널목, 지하차도 등 기존 철도시설물로 인한 도로의 불합리한 구조를 개선하여 통행안전 확보 및 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2027년 (7년간)
- 총사업비 : 300억원(시비)
- 사업내용
 - 철도건널목 정비 : 황성, 동천1, 동천2건널목 등 20개소
 - 지하차도 정비(평면화) : 유림, 황성1, 황성2지하차도 등 12개소
 - 과선교 정비(평면화) : 충효교, 입실과선교, 조양육교
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 도로정비 개소 수

□ 향후계획

- 폐철도 활용계획에 따라 연차적으로 예산확보 및 추진 (유림, 황오지하차도 우선 추진)

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
건널목 -완료10개소 (포장 및 도로연결) 지하차도 -실시설계 4개소 (유림, 황오, 동천, 양동)	건널목정비 -완료5개소(분황사, 사방, 2, 과릉, 대동, 구정) 지하차도 -완료1개소(황오) -공사2개소(간천, 안강) -실계개소(유림, 간천, 유금, 양동, 선덕, 충효) 과선교: 기본설계 3개소(충효, 조양, 입실)	건널목정비 -공사 5개소 (동천1, 2, 청령등) 지하차도 -공사 4개소 (유림, 유금, 양동, 충효) 과선교 -실시설계 1개소 (충효, 조양, 입실)	지하차도 -공사 1개소 (선덕) 과선교 -공사 1개소 (조양육교)	· 지하차도 -공사 4개소 (바반, 황성1, 2, 동천) 과선교 -공사 2개소 (충효, 입실)

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	입기전	입기내						입기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	30,000	900	28,100	3,800	2,800	6,500	8,000	7,000	1,000
국비									
도비									
시비	30,000	900	28,100	3,800	2,800	6,500	8,000	7,000	1,000
민자									

□ 문제점 및 대책

- 국가철도공단과 협의가 필요한 사업으로 폐철도 활용계획 미확정 등으로 시가지를 중심으로 하는 구간은 조기 시행이 어려움
- 평소 도로침수 등 위험요인이 상존하는 도로와 폐철도 활용계획에 포함되지 않는 구간을 우선적으로 선정하여 사업추진
- 지하차도 및 과선교 정비는 많은 예산이 소요되므로 폐철도 활용 계획, 시급성, 재정여건을 감안하여 연차적으로 시행

주차공간 대폭 확충

(주요 관광지 주변 및 주거·상가 밀접지역)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기후	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 주거·상가 지역 및 관광지 주변 주차공간 부족으로 인한 불법 주정차 문제를 해소하여 경주시민과 관광객들에게 교통편의 제공
- 주차공간 확충으로 관광도시 이미지 제고

정책목표

- 주차공간 확보하여 경주시민과 관광객에게 교통편의 제공

사업개요

- 위 치 : 경주시 주요관광지 주변, 주거·상가 밀접지역 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 총사업비 : 500억원 정도
- 사업내용 : 주차장 조성 2,500면
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 주차면수

향후계획

- 2022. 8. ~ : 단위사업별 소규모 공용주차장 조성
- 2022. 8. : 신경주역 공영주차장 조성 (439면 확장)
- 2022. 12. : 중심상가 주차타워 건립(209면)
- 2023. 6. : 황성동 공영주차장 조성 (100면)
- 2024. 6. : 황남대형환승주차장 조성 (1100면)

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
단위사업별 예산확보, 토지보상, 설계 및 조성공사	단위사업별 예산확보, 토지보상, 설계 및 조성공사	단위사업별 예산확보, 토지보상, 설계 및 조성공사	단위사업별 예산확보, 토지보상, 설계 및 조성공사	단위사업별 예산확보, 토지보상, 설계 및 조성공사

○ 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	입기전	입기내						입기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	50,000		50,000	13,635	12,035	10,010	7,160	7,160	계속추진
국비	4,425		4,425	570	1,000	2,855			
도비									
시비	45,575		45,575	13,065	11,035	7,155	7,160	7,160	
민자									

□ 문제점 및 대책

- 관광지 및 주거·상가 밀집지역은 토지매입비(전액시비 매입)등 많은 사업 예산이 소요되므로 재정여건 등을 감안하여 사업계획 수립하고, 주차난 해소를 위해 국·공유지 우선 활용
- 황남 대형환승 주차장의 행정절차이행, 문화재 시·발굴 조사 및 토지보상에 장기간 소요되어 신속한 사업추진이 어려움

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	교통행정과 (교통시설팀)	부서장	박대통	연락처	054-779-6535
		팀장	박순탁		
		담당자	이수진		

□ 공약로드맵

[법례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약번호	공약명	완료시기	사업구분	추진계획															
				2022		2023			2024				2025				2026		임기후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
82	주차공간 대폭 확충	계속	지자체																