

민선8기 공약실천계획 조정내역('24년 12월)

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
1	1	경주 역사문화관광 특례 지정 추진	연도별 목표	2024년 목표 특례지정 및 관계기관 통보, 법령개정 등 필요 조치	2024년 목표 특례내용을 포함한 특별법(안) 마련 2025년 목표 특별법 제정 건의 등 필요 조치	-경주시의 실질적 행정수요에 필요한 특례 사무를 발굴하였으나, 중앙 부처 및 광역단체는 형평성 등을 이유로 권한 이양에 부정적임 (현재 인구 50만 이하 특례 지정 받은 지자체 無) -역사문화관광에 관한 특례 내용이 포함된 경주특별자치시 설치에 관한 특별법(안) 마련 후 특별법 제정을 추진하는 방향으로 공약 사항 목표 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
2	7	해월 최시형 선생 생가 복원	사업기간, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 2022~2026 2024년 목표 토지보상 협의, 실시설계 2024년 예산 계획 3,591백만원 2025년 목표 생가복원 공사 착수 2025년 예산 계획 1,591백만원 2026년 목표 생가 복원 및 역사마당 조성 완료	사업기간 2022~2028 2024년 목표 토지보상 협의 2024년 예산 계획 1,200백만원 2025년 목표 생가복원 공사 착수 2025년 예산 계획 1,000백만원 2026년 목표 생가 복원 완료 2026년 예산 계획 504백만원 - 임기 후 목표 역사마당 조성 완료 예산 계획 4,646백만원	-현 상가이용부지 매입 난항으로 임기 내에는 생가 영역(기념공간) 정비를 우선으로 시행(매입부지 대상) -당초 계획 부지중 미매입 부지(역사 마당 공간)에 대해서는 상속문제해결 등 추후 상황변화에 따라 지속적으로 매입추진하여 역사마당 조성(임기후) 하는 것으로 공약 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
3	8	고운 최치원 선생 기념관 건립	사업기간 및 연도별 목표	사업기간 2022~2026 2024년 목표 공유재산심의, 재정투자심사 2025년 목표 실시설계용역 2026~2028년 목표 공사 시행	사업기간 2022~2028 2024년 목표 사업부지 매입협의 2025년 목표 재정투자심사 및 현상변경, 문화재조사 2026~2028년 목표 공공건축 심의 및 실시설계, 공사 시행	-지방재정 투자심사 결과에 따른 사업 계획 재검토 및 보완 ▶사업대상지 및 사업적정성 재검토 의견에 따른 타당성 검토 재 실시 ▶경북도 내 유사시설의성 최치원 문학관 대비 차별화된 콘텐츠 구상 -사업부지 매입협의 ▶부지선정을 위한 소위원회 후보군(5개) 재검토	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
4	13-2	보문관광단지 리모델링 - 짚라인(케이블카) 등 인프라 확충	사업명, 개요, 연도별 목표 및 예산변경	공약명 보 문 관 광 단 지 리모델링 (짚라인 등 인프라 확충) 사업비 184억원 2022년 목표 사업추진 협약 2023년 목표 건축 설계 2024년 목표 사업 추진 2022년 예산 계획 18,400백만원	공약명 보 문 관 광 단 지 리뉴얼 (경관조명 등 인프라 확충) 사업비 220억원 2024년 목표 사업 협약체결 2025년 목표 착공 및 준공 2022년 예산 계획 2,000백만원 2025년 예산 계획 20,000백만원	-보문관광단지 상징형 짚라인 조성사업 중단 ▶특수목적법인(경북 문화관광공사, 아이 에스 지주) 설립 및 사업규모 확대 하였으나 글로벌 불황 및 건설 경기 침체로 사업협약 해지 및 사업 청산 절차 시행 -보문관광단지 리뉴얼(야간경관 개선) 사업 추진을 통해 성공적인 2025 APEC 개최 도모 ▶루미에르 호반단지 조성, 야간경관 개선, 루미나 나이트 워크 등 200억 규모	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
5	9	옥산서원 교육문화관 건립	사업기간 및 연도별 목표	사업기간 2020~2027 2023년 목표 도시계획시설 결정 용역 2024년 목표 문화재보호구역 확대 지정 및 토지매입 2025년 목표 설계용역 2026년 목표 공사시행 2027년 목표 공사준공	사업기간 2020~2028 2023~2024년 목표 종합정비계획 용역 2025년 목표 기본설계 및 세계 유산영향평가 실시 2026년 목표 문화재보호구역 확대 지정, 토지매입 및 실시설계 2027년 목표 공사착수 (2028년 준공)	-문화유산보호구역 확대 지정 등 용역 분석 기간이 길어져 옥산서원 종합정비계획 수립 용역 지연 -옥산서원 교육문화관 건립을 위한 기본계획 및 세계유산영향평가(HIA) 이행 필요	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
6	16-4	미래자동차용 스마트 유틸리티 기반구축 사업	사업명, 개요, 연도별 목표 및 예산변경	공약명 미래자동차용 스마트 유틸리티 기반구축 사업 사업기간 2024~2028 사업비 200억원 2024년 목표 산업부 공모사업 신청 및 선정 2025년 목표 사업추진 2026년 목표 사업추진 연도별 예산계획 (백만원) 2024 4,500 2025 3,950 2026 임기후 4,700 6,850	공약명 미래차 사용자중심 편의안전 부품 고도화 기반구축 사업기간 2025~2029 사업비 230억원 2024년 목표 산업부도 신규 공모 협의 및 예산확보 2025년 목표 산업부 공모사업 신청 및 선정 2026년 목표 사업추진 연도별 예산계획 (백만원) 2024 - 2025 3,000 2026 임기후 5,500 14,500	-공약명 변경 ▶기존 주행 성능 위주의 미래차 기술개발 시장에서 편의·안전 부품의 중요성 대두로 패러다임 변화에 대응하고, 차질없는 공약 추진을 위해 전문위원회 의견을 적극 반영 ▶자율주행 자동차 관련 '스마트 캐빈(운전자 중심) 기술개발 사업' 범위를 확대한 '스마트 유틸리티(탑승자도 포함한 차량 전체) 사업'을 지역 현황 고려 및 용역 결과를 최종 반영 -예산 변경 사유 ▶경주 e-모빌리티 연구단지 내 지원센터 부지 기확보(2,990㎡)하여 부지 구입비 절감하나 건축비 상승에 따른 사업비 증대 ▶건축비(75억) 상승으로 연구동(시험동)만 건축, 연구단지 내 관리동 활용 ▶현재 조성 중인 '경주 e-모빌리티 연구단지'와 연계 추진으로 기업지원비 추가 확보 ▶장비구축 : 미래차 첨단소재 성형기공센터 (2023. 4. 준공)에 구축한 장비를 활용 하여 사업비 고려 구축 장비 미련 최소화 (8종 구축 계획)	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
7	22	양성자 빔/이온 빔 기반 산업체 R&D 통합지원센터 확장	사업개요, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 2023~2027 사업비 300억원 2022~2023년 목표 양성자 가속기 성능 확장 2024년 목표 정부가획연구 건의 2025년 목표 예산 확보 2026년 목표 사업시행	사업기간 2025~2029 사업비 300억원(구성비율변경) 2022~2023년 목표 양성자 가속기 성능 확장 추진 2024년 목표 티타늄 조사 및 기본계획 수립 용역, 양성자 가속기 성능확장 및 정부가획연구 건의 2025년 목표 사전절차 이행 및 예산 확보 2026년 목표 사업시행	-추진기간 변경 ▶정부의 R&D예산 삭감기조로 인해 양성자 가속기 성능확장을 우선적으로 추진하고, 이는 정부(과기부) 기조에 따라 2022~2023년 양성자 가속기 성능확장 추진 확정(1GeV급 원형), 예타조사 건설팅 등을 진행하여 향후 단계적인 성능확장을 추진해 나갈 계획임 ▶후속사업으로 2024년도부터 본격적으로 양성자 빔/이온 빔 기반 산업체 R&D 통합 지원센터 확장을 위해 경상북도 협의해 왔으며, 티타늄 조사 및 기본계획 용역을 통해 2025부터 「양성자 가속기 기반 이노베이션 오픈 캠퍼스」 사업을 추진할 계획임 -사업비 예산 변경 ▶2024년 예산확보 기준으로 예산확보 구성 비율 변경 조정 및 예산 목록 정비	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
8	29	육아종합지원센터 건립	사업명, 개요, 연도별 목표 및 예산변경	공약명 육아종합지원센터 건립 사업위치 신경주세권지역 개발사업구역 H1블록 사업기간 2023.7.~2025.12. 사업비 100억원 정도 2024년 목표 예산확보, 설계용역 2025년 목표 건립공사 착수 및 준공 2026년 목표 육아종합지원센터 운영	공약명 출생통합지원센터 건립 사업위치 북성로 130 (황오동행정복지센터) 사업기간 2024.4.~2026.6. 사업비 25억원 정도 2024년 목표 계획수립, 예산확보 2025년 목표 설계용역, 건립공사 2026년 목표 출생통합지원센터 운영	-정부에서 어린이집-유치원 보육업무 일원화 (유보통합) 추진 ▶당초 육아종합지원센터는 영유아보육법에 따른 어린이집 관리 및 육아지원 기관으로 업무이관 대상(보건복지부 → 교육부) -육아종합센터 대체 및 제량성 있는 저출생 대응 프로그램 지원시설 필요 ▶저출생 지원 사업지대인 임신-출산, 보육 시설 이용 전 단계 부모들에게 제량성 있는 프로그램 지원시설 운영 필요 ▶저출생 대응을 위한 출산후 부모 지원, 이동 돌봄사업 등 종합적 서비스 제공 기관 필요	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
9	30-2	최첨단 시립도서관 건립	연도별 목표	2024년 목표 황성공원 도시관리 계획 변경 승인, 한수원 협약체결, 설계공모 및 실시설계 2025~2026년 목표 공사착공 및 준공 2027년 목표 개관 예정	2024년 목표 황성공원 도시관리 계획 변경 승인, 지방재정투자사업 타당성 조사완료 (행안부), 지방재정 투자심사 완료(자체), 건축기획 연구용역 시행 2025~2026년 목표 공공건축심의, 설계공모 및 실시설계, 공사착공 2027~2028년 목표 준공 및 개관	-2024년에 설계공모 및 심사설계 후 건물공사를 계획하였으나 사업비 500억 이상인 대규모 신규투자사업으로 행정안전부의 타당성 조사 및 지방재정투자심사, 공공건축심의 등 사전 행정절차 이행 기간 소요에 따라 사업추진 기간 조정이 필요함. (기존 2025년 착공 목표를 2026년 착공으로 변경)	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
10	31-2	고령자 복지주택 추가 건립	사업기간 및 연도별 목표	사업기간 황성지구: 2020~2024 내남지구: 2021~2024 2023년 목표 내남지구 부지매입(내), 착공(황성, 내남) 2024년 목표 준공(황성, 내남)	사업기간 황성지구: 2020~2025 내남지구: 2021~2025 2023년 목표 내남지구 부지매입(내), 착공(황성) 2024년 목표 착공(내남) 2025년 목표 준공(황성, 내남)	-현장여건에 따른 시공방법 변경으로 공기 연장(황성) -토지보상 절차(수용) 및 진입도로 개설에 따른 착공 지연(내남)	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차
				변경전	변경후		
11	48	동천~황성 천년숲길 조성	사업기간, 사업량 및 연도별 목표	사업기간 2020~2025 사업량 공원조성(104,373㎡) 2024년 목표 보상완료 및 도시관리계획 결정 2025년 목표 공사준공	사업기간 2020~2027 사업량 공원조성(100,664㎡) 2024년 목표 사유지 보상완료 2025년 목표 국유지 매입, 도시관리계획결정, 기본설계 2026년 목표 실시설계 및 실시 계획인가, 공사착공 2027년 목표 공사준공	-국유지 유상매입 지연 ▶국가철도공단 소유 국유지 업무 협의 및 유상매입 이행 전 행정절차 (용도폐지 승인 및 처분승인) 지연 -용역 발주계획 변경에 따른 지연 ▶당초 기본 및 실시설계 동시추진을 계획하였으나, 면밀한 계획 수립 및 검토를 위하여 기본설계 후 실시설계 추진으로 다소 지연	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
12	53-2	노후 하수관거 정비	사업기간, 사업량 및 연도별 목표	사업기간 2020~2025 사업량 노후하수관 개제 9km 2023년 목표 0.5km 개채완료, 7.3km 실시설계 2024년 목표 총괄발주 2025년 목표 사업완료	사업기간 2022~2026 사업량 노후하수관 개제 8.5km 2023년 목표 0.5km 개채완료, 6.8km 실시설계 2024년 목표 실시설계완료 2025년 목표 공사착공 2026년 목표 사업완료	-실시설계 결과에 따른 정비 대상 물량 및 사업비 최종 확정 -2024년 설계완료 및 총괄발주 예정이었으나, 각종 행정절차(설계 심의, 재원협의)등 이행에 따른 기간이 소요됨에 따라 연내 설계 완료를 목표로 조정 필요 -사업물량 확정에 따른 잔여구간 6.8km를 정비하기 위하여 적정 공기가 24개월로 산정됨에 따라 사업 기간 조정이 불가피함.	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
13	54	(광역)상수도 보급확대 (내남, 산내 등)	사업기간, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 내남면 상수도 확충 2020~2025 양남면 급수구역 확장: 2021~2025 문무대왕면 호암리 급수구역 확장: 2021~2024 2025년 목표 공사추진(산내면), 준공(내남면, 양남면) 2026년 목표 준공(산내면) 연도별 예산계획 (백만원) 2022 2023 2024 6,671 6,238 13,052 2025 2026 9,344 6,807	사업기간 내남면 상수도 확충 2020~2026 양남면 급수구역 확장: 2021~2026 문무대왕면 호암리 급수구역 확장: 2021~2026 2025년 목표 공사추진(산내면, 내남면, 양남면, 문무대왕면) 2026년 목표 준공(산내면, 내남면, 양남면, 문무대왕면) 연도별 예산계획 (백만원) 2022 2023 2024 6,171 6,617 5,942 2025 2026 8,900 14,482	-대규모 전환규모 예산확보 불확실성과 열악한 공기업회계 재정사향으로 사업비 확보 어려움이 있고, 동절기 공사중지 등으로 공사기간 연장 되어 부득이 공약조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차																								
				변경전	변경후																										
14	80-3	(동부권) 양남~외동 지방도 터널 개설 추진	사업개요, 연도별 목표 및 예산변경	공약명 양남~외동 지방도 터널 개설 추진 사업위치 경주시 외동읍 입실리 ~ 석촌리 (지방도 904호선) 사업비 1,400억원 사업량 도로개설 L=7.0km(2차로), 터널 L=4.0km 2024~2025년 목표 지방도 노선변경 2026~2027년 목표 국도·국지도 승격	공약명 양남~외동 지방도 선형 개량 사업위치 경주시 양남면 효동리 ~ 석읍리 (지방도 904호선) 사업비 293억원 사업량 도로개설 L=4.77km(2차로) 2023년 목표 도로관리청 협의 2024~2025년 목표 기본 및 실시설계, 타당성조사 용역 2026~2027년 목표 보상협의 및 공사착수	-터널계획을 포함한 지방도 개설(안)은 총사업비 500억원 이상으로 지방 재정법에 따라 타당성 조사 대상이며, 타당성 평가시 B/C분석이 낮아 (경제성 저하) 사업추진이 어려움 -본 사업은 재정여건 상 과도한 예산 소요로 지방비 사업이 어려우며, 국비 지원을 위한 국도·국지도 승격은 오랜 기간이 소요되므로 사업의 경제성, 신속성 및 도로 통행 안전을 위하여 우선 지방도 개량사업으로 추진하는 것이 사업 목적에 부합함	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)																								
15	76-2	(시내권) 양정로(가칭 양정교) 개설	사업기간, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 2005~2025 2023년 목표 보상협의, 문화재발굴 2024년 목표 보상협의, 공사발주 2025년 목표 공사준공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>임기후</td></tr><tr><td>7,000</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	2025	2026	임기후	7,000	-	-	사업기간 2005~2027 2023년 목표 보상협의 2024년 목표 보상협의 2025년 목표 토지수용, 실시설계 2026년 목표 문화재발굴, 공사발주 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>임기후</td></tr><tr><td>800</td><td>1,000</td><td>16,700</td></tr></table>	2025	2026	임기후	800	1,000	16,700	-편입용지 소유자의 보상단가 불만으로 인한 보상협의 불응 ▶편입용지에 대한 강제수용 절차 추진 으로 소유권 확보 -보상협의를 누진에 따른 소요 예산편성 어려움 ▶토지수용에 따른 소요 보상비 공탁	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)												
2025	2026	임기후																													
7,000	-	-																													
2025	2026	임기후																													
800	1,000	16,700																													
16	76-4	(시내권) 화랑초~경주고 도시계획도로 확장	사업기간, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 2019~2025 2024년 목표 보상협의, 문화재조사, 실시설계용역 2025년 목표 공사발주 및 준공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>800</td><td>1,500</td><td>2,000</td></tr><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>임기후</td></tr><tr><td>2,300</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	2022	2023	2024	800	1,500	2,000	2025	2026	임기후	2,300	-	-	사업기간 2019~2027 2024년 목표 보상협의 2025년 목표 기본설계 시행 2026년 목표 토지수용, 문화재조사 착공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>600</td><td>563</td><td>-</td></tr><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>임기후</td></tr><tr><td>50</td><td>5,000</td><td>387</td></tr></table>	2022	2023	2024	600	563	-	2025	2026	임기후	50	5,000	387	-편입용지 소유자의 보상단가 불만으로 인한 보상협의 불응 ▶편입용지에 대한 강제수용 절차 추진 으로 소유권 확보 -보상협의를 누진에 따른 소요 예산편성 어려움 ▶토지수용에 따른 소요 보상비 공탁 필요	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
2022	2023	2024																													
800	1,500	2,000																													
2025	2026	임기후																													
2,300	-	-																													
2022	2023	2024																													
600	563	-																													
2025	2026	임기후																													
50	5,000	387																													

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차																								
				변경전	변경후																										
17	77-1	(북부권) 칠평로 도시계획도로 개설	사업기간, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 2000~2025 2024년 목표 예산확보, 공사착공 2025년 목표 예산확보, 공사완료 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>2,000</td><td>1,700</td><td>-</td></tr></table>	2024	2025	2026	2,000	1,700	-	사업기간 2000~2026 2024년 목표 예산확보, 보상협의 2025년 목표 토지수용, 일부구간 착공 2026년 목표 공사완료 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>1,500</td><td>-</td><td>2,200</td></tr></table>	2024	2025	2026	1,500	-	2,200	-사업구간 관계기관 협의 및 주민설명회 개최 등을 진행하였으나, 인근 아파트 민원에 따라 보상 협의 지연 ▶편입용지에 대한 강제수용 절차 이행 으로 소유권 확보 -보상협의를 부진에 따른 예산편성 불가 ▶토지수용 절차 이행 후 토지보상금 공탁 시행	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)												
2024	2025	2026																													
2,000	1,700	-																													
2024	2025	2026																													
1,500	-	2,200																													
18	77-2	(북부권) 천북 동산교~연소재지 도시계획도로 개설	사업기간 및 연도별 목표	사업기간 2020~2024 2024년 목표 예산확보, 공사준공	사업기간 2020~2026 2024년 목표 예산확보, 공사착공 2025년 목표 계속공사 2026년 목표 공사준공	-천북 동산교~연소재지간 도로확포장 공사 시행에 따른 실공사기간 반영	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)																								
19	77-4	(북부권) 강동~천북~보문 지방도 확장	확인지표 및 연도별 목표	확인지표 도로확장 L=21.0km(4차로) 2022년 목표 실시설계 2023년 목표 공사착수, 국지도 승격 추진 2024년 목표 공사착수, 국지도 승격 추진 2025~2026년 목표 공사착수, 국지도 승격 추진	확인지표 우 선 시 행 구 간 착공 2022~2024년 목표 기본 및 실시설계 2025~2026년 목표 설계완료, 보상 및 공사착수	-사업규모(확장방안) 및 유관기관 협의 지연으로 인한 기본 및 실시설계 지연 ▶2차로 확장 및 신설 → 4차로 확장 및 신설로 사업규모 확장 방안마련 지연 ▶유관기관 협의 지연 : 한국농어촌공사, 대구지방환경청, 경북도 재난안전과	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)																								
20	78-1	(서부권) 금장네거리~홍무로 도시계획도로 확장	사업기간, 연도별 목표 및 예산 변경	사업기간 2013~2024 2022년 목표 예산확보, 실시설계, 행정절차 이행, 토지보상 2023년 목표 예산확보, 토지보상, 공사착공 2024년 목표 예산확보, 공사준공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>6,000</td><td>3,000</td><td>2,600</td></tr><tr><td>2025</td><td>2026</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>	2022	2023	2024	6,000	3,000	2,600	2025	2026		-	-		사업기간 2013~2026 2022년 목표 실시설계, 토지보상 2023년 목표 행정절차, 토지보상 2024년 목표 도시계획시설 도로구역 결정 2025년 목표 공사착공 2026년 목표 공사준공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>4,300</td><td>3,000</td><td>1,700</td></tr><tr><td>2025</td><td>2026</td><td></td></tr><tr><td>2,600</td><td>-</td><td></td></tr></table>	2022	2023	2024	4,300	3,000	1,700	2025	2026		2,600	-		-미보상토지 강제수용을 위한 도시 계획시설 및 도로구역 결정절차 이행	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
2022	2023	2024																													
6,000	3,000	2,600																													
2025	2026																														
-	-																														
2022	2023	2024																													
4,300	3,000	1,700																													
2025	2026																														
2,600	-																														

순번	관리 번호	공약명	조정 사항	조정내용		조정사유	변경절차																								
				변경전	변경후																										
21	78-3	(서부권) 매전~건천간 국도 개량	사업기간 및 연도별 목표	사업기간 2014~2024 2024년 목표 공사준공	사업기간 2014~2025 2024년 목표 계속공사 2025년 목표 공사준공	-당초 2024년 준공 예정이었으나 토지보상 지연 등으로 부득이 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)																								
22	78-5	(서부권) 현곡 하구~금장 도시계획도로 확장	사업기간 및 연도별 목표	사업기간 2020~2025 2022년 목표 토지보상 및 도로개설 2024년 목표 토지보상 및 공사착공 2025년 목표 공사준공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>1,250</td><td>1,250</td><td>-</td></tr></table>	2024	2025	2026	1,250	1,250	-	사업기간 2020~2026 2022년 목표 토지보상 2024년 목표 행정절차 및 도로개설 2025년 목표 토지보상 및 공사착공 2026년 목표 공사준공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>600</td><td>1,000</td><td>900</td></tr></table>	2024	2025	2026	600	1,000	900	-인도설치 민원에 따라 도시계획시 설 변경결정 및 추가 보상	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)												
2024	2025	2026																													
1,250	1,250	-																													
2024	2025	2026																													
600	1,000	900																													
23	79-1	(남부권) 보문~구정 도시계획도로 개설	연도별 목표 및 예산 변경	2024년 목표 예산확보, 토지보상 및 공사착공 2025년 목표 예산확보 및 공사추진 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>5,000</td><td>500</td><td>7,000</td></tr><tr><td>2025</td><td>2026</td><td></td></tr><tr><td>7,500</td><td>7,000</td><td></td></tr></table>	2022	2023	2024	5,000	500	7,000	2025	2026		7,500	7,000		2024년 목표 도로구역 결정 및 토지보상 2025년 목표 예산확보 및 공사착공 연도별 예산계획 (백만원) <table><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>5,500</td><td>500</td><td>3,500</td></tr><tr><td>2025</td><td>2026</td><td></td></tr><tr><td>10,000</td><td>10,000</td><td></td></tr></table>	2022	2023	2024	5,500	500	3,500	2025	2026		10,000	10,000		-미보상토지 강제수용을 위한 도시 계획시설 및 도로구역 결정절차 이행	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)
2022	2023	2024																													
5,000	500	7,000																													
2025	2026																														
7,500	7,000																														
2022	2023	2024																													
5,500	500	3,500																													
2025	2026																														
10,000	10,000																														
24	79-4	(남부권) 외동 녹동~문산간 국도 4차로 확장	연도별 목표	2024년 목표 공사착수 2025~2026년 목표 계속공사	2024년 목표 실시설계, 관계기관 협의 2025~2026년 목표 사전행정절차 및 공사착수	-실시설계중 관문성 통과 구간 문화재청 노선 협의가 지연되어 부득이 조정	주민배심원 구성 ⇒ 심의안건 상정 ⇒ 조정 승인 (2024.12.4.)																								